

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编 号：ZHJL-HFTW-HYJY-028

签 发：贲 振 军

会议地点	项 目 部 办 公 室	会议时间	2023 年 09 月 22 日
会议主持人	贲 振 军		
会议主题：施工质量、安全、进度。			
会议内容：			
一．建设单位项目部			
1. 要求施工单位对光伏区 B 地块四周的杂草进行清理，围栏进行修复，更换已经锈蚀的光伏支架螺栓，9 月 30 日前完成光伏区的竣工验收工作；			
2. 要求施工单位与升压站消防验收单位对接后，排一个初步的升压站施工计划；			
3. 光伏支架和组件安装前，供货单位技术人员必须到场进行安全技术交底；			
4. 要求施工单位明确材料堆场的位置，并对到场的设备和材料进行全方位无死角的监控，同时备足消防用品，确保到场物资的安全；			
5. 南土村内路口转弯处，影响运输组件车辆到达光伏区 D 地块的电杆由施工单位负责移除，确保后续大件运输车辆的畅通；			
6. 光伏区 D 地块安装支架和组件的浮船可考虑采用泡沫浮船，避免使用油桶浮船造成化工用品泄露影响鱼塘水质，每天下班后对浮船进行锚固，避免造成材料设备损坏；			
7. 要求施工单位的管理人员实行签到打卡制度，无特殊原因不可无故缺勤；			
8. 要求施工单位对升压站地块的回填土进行推平碾压，然后进行土方压实度检测，同步报验挡土墙及水泥土搅拌桩的施工方案；			
9. 光伏区 D 地块变压器拆除迁移工作必须尽快落实，不得影响补桩作业；			
10. 光伏区的安装人员到场时，做好三级安全教育及各安装专业的技术交底，并形成交底记录，不得弄虚作假，严禁以包代管；			
11. 中秋和国庆双节将至，要求施工单位排一个值班表，确保现场正常施工。			

二. 监理单位项目部:

1. 光伏支架要成套有序进场，同步报验供货商的相关资质证书，材料的材质单和出场合格证，必须要随车到场，否则监理工程师不进行收货；
2. 要求施工单位报验光伏支架、组件、防雷接地、电缆桥架等安装工序的施工方案，所有方案经过监理工程师审批合格后方可实施；
3. 要求施工单位对 9#10#11#方阵的桩基，采用低应变法进行桩身完整性的检测，做到检测工作与施工同步；
4. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患；
5. 要求施工单位尽快安排人员进行管桩桩头防腐的工作；
6. 要求施工单位明确现场管理人员的职责，明确分工，保证施工顺利进行，严禁以包代管。

三、施工单位下周计划完成工作量:

1. 光伏区 D 地块预应力高强混凝土管桩打桩作业，计划完成 450 根；
2. 升压站地块回填土推平碾压，具备挡土墙施工条件；
3. 清理光伏区 B 地块四周杂草、修复围栏、张贴安全标识标牌；
4. 光伏区 B 地块进行竣工验收。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2023 年 09 月 22 日 星期五

