

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-HYJY-026

签发：贲振军

会议地点	项 目 部 办 公 室	会议时间	2023 年 09 月 07 日
会议主持人	贲 振 军		
会议主题：施工质量、安全、进度。			
会议内容：			
一、项目总体建设进度汇总： 1. 升压站地块土方回填累计完成 896 车约 17920m³，本周升压站地块未进行土方回填作业； 2. 光伏区 D 地块预应力高强混凝土管桩累计打桩完成 3116 根，本周实际打桩完成 284 根； （1#方阵 1093 根 3#方阵 182 根 7#方阵 126 根 10#方阵 909 根 9#方阵 16 根 11#方阵 790 根） 3. 材料到场情况：预应力高强混凝土管桩累计到场 3277 根，累计到场总量的 17.62%； 4. 本周投入的人员情况：项目经理 1 名、土建现场负责人 1 名、采购员（资料总管）1 名、材料员（协调员）1 名、打桩作业人员 5 名； 5. 本周投入的机械情况：打桩船 1 艘、运桩船 2 艘、20 吨吊车 1 辆； 6. 其他：本周台风红色预警天气 1 天、暴雨天气 1 天、中雨天气 1 天、阵雨天气 2 天、多云天气 2 天，实际施工 3.5 天。 二、建设单位项目部 1. 要求施工单位提交甲供材料的采购申请，不得影响后续的施工； 2. 升压站计划开工日期为 2023 年 10 月初，竣工日期为 2024 年 3 月 30 日，要求施工单位倒排工期，合理安排人材机进场，同步报验相关施工方案； 3. 光伏区 D 地块 11.64 兆瓦区域上面影响施工的变压器进行拆除，所有协调、拆除及后续变压器保管工作由施工单位王洪连负责； 4. 由项目经理张小栋牵头，施工单位资料员朱博文协助，做好光伏支架安装前监检资料的闭环工作；			

5. 光伏区打桩作业和补桩作业要单独报验施工进度计划，要明确到每个光伏方阵的打桩、补桩的时间节点及人材机的安排；
6. 全容量开工后，要对所有施工人员执行考勤制度，严格控制人工成本；
7. 光伏区 B 地块杂草要尽快进行清理，围栏破损处和摄像头及时修复，避免闲杂人员进入鱼塘钓鱼，排除安全隐患；
8. 要求施工单位倒排工期，光伏区 D 地块 11.64 兆瓦区域必须在 2023 年 11 月 15 日前全部施工完成，具备并网条件，否则将对施工单位进行经济考核；
9. 升压站设计图纸本周内出具，要求施工单位及时进行图纸会审，确定无误后再进行升压站电气设备的询价及采购工作；
10. 工程开工日期 2022 年 09 月 07 日，计划竣工日期 2024 年 06 月 30 日。

三、监理单位项目部：

1. 升压站地块土方回填进度缓慢，克服困难加快施工速度，目前把现场的土方推平碾压完成后实测标高，确定剩余土方量，同步采用灌砂法进行第四次压实度检测，然后再进行土方回填作业，及时提供第二三次压实度检测报告；
2. 光伏支架、组件、电缆桥架、汇流箱等材料设备将陆续进场，要求施工单位及时报供货商资质、材料材质单、合格证等相关证明文件，经监理工程师审核合格后，方可进行使用；
3. 要求施工单位报验桩基桩头除锈防腐施工方案，经过监理工程师审批合格后方可进行施工作业，后续进场施工人员必须进行安全技术交底，配备相关劳保及防护用品，每道工序都要经过监理工程师验收合格后方可进行下一道工序；
4. 要求施工单位对光伏区 9#方阵、10#方阵、11#方阵的桩基进行桩基承载力检测和桩身完整性检测，同步出具检测报告；
5. 箱逆变一体机桩基和钢平台施工前必须报验相关施工方案，包含打桩、接桩、焊接、防腐、钢平台制作安装等相关内容，方案经过监理工程师及建设单位审批合格后方可实施，特种作业人员资质同步进行报验；
6. 要求施工单位对 8 月 30 日业主项目部组织的安全大检查，发现的问题 3 天内进行闭环，否则对施工单位进行 2000 元的经济考核。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2023 年 09 月 07 日 星期四



会议签到表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期: 2023 年 09 月 01 日

序号	姓 名	参建单位名称	职务/职称	联系电话
01	韩煜	海丰通威 渔光科技有限公司	项目负责人	15757874923
02	叶总	海丰通威 渔光科技有限公司	现场经理	13735424724
03	葛林峰	常州正衡电力工程监理有限公司	总监代表	17190065789
04	李成	浙江阳明电力建设有限公司	安全员	13856375566
05	张武	浙江阳明电力建设有限公司	工程师	17505632222
06	刘洪迪	浙江阳明电力建设有限公司	材料员	13955101031
07	李之超	浙江阳明电力建设有限公司	施工员	18556301212
08	李成	浙江阳明电力建设有限公司	质量员	13335569729
09	王林	浙江阳明电力建设有限公司	项目经理	16628257788
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				