

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目



会议地点	海丰县赤坑镇南土村施工项目部	会议时间	2022 年 09 月 11 日
会议主持人	贲振军		
会议主题：施工安全、质量、进度。			
2022 年 09 月 11 日 15:30，由正衡监理贲振军组织，海丰通威渔光科技有限公司叶聪、浙江阳明电力建设有限公司海丰项目部人员出席，在施工项目部办公室召开的第一次监理周例会。 一、监理周例会制度要求 1. 监理周例会定于每周日 16:00 在施工项目部办公室召开； 2. 各参建单位项目经理、技术负责人、安全负责人必须准时参加监理周例会，不得无故缺席，否则将对无故缺席者进行 200 元的经济考核； 3. 监理周例会前施工单位项目部必须提交施工周报（包括施工进度完成情况、人员投入情况、设备及材料进场情况、周进度计划落实情况及下周计划完成工作情况），施工周报将作为会议纪要的附件进行存档； 4. 如有特殊情况将召开专题例会，专题例会由监理、业主及施工单位共同参加，以便及时解决工程施工中发现的安全、质量、进度、技术、商务以及现场管理中的问题。 二、会议内容 安全 1. 要求施工单位提供施工人员的三级安全教育、安全技术交底记录、工程一切险； 2. 施工现场鱼塘四周必须安装临时围栏，备齐安全标识标牌，提示无关人员不得进入施工现场，鱼塘四周存在安全隐患的电线、电杆及时进行清理； 3. 施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽，高空作业时必须佩戴安全带，严禁低挂高用，水面作业时，施工人员必须穿着救生衣，施工现场必须杜绝习惯性违章；			



扫描全能王 创建

4. 要求施工单位每个施工点位配备一名兼职安全员进行巡视，发现安全隐患及时处理，
严禁以包代管；
5. 严禁疫情高中风险地区人员到场施工，低风险地区人员到场必须提供健康码及行程码，
显示符合疫情防控要求后方可到场，进入南土村必须配合村内的疫情检查登记工作。

质量、进度

1. 要求施工单位报验公司资质、安全生产许可证、人员资质、项目经理授权委托书、施工组织设计文件、施工方案、安全应急预案等前期资料，以完善开工条件；
2. 要求施工单位报验材料、设备的进场计划，材料设备到场时提供材质单、合格证、出厂检测报告等相关资料，必须经过监理工程师开箱验收合格后，方可进行使用；
3. 要求施工单位重新报验施工进度计划，倒排工期确定各个施工节点，高效衔接，保质保量完成施工任务；
4. 要求施工单位每天上传施工日报到微信工作群，详细填写人材机投入情况、施工进度及需要业主和监理项目部协调的事宜；
5. 及时出具施工蓝图，邀请设计单位到场进行图纸会审及交底。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2022 年 09 月 11 日星期日

浙江阳明电力建设有限公司



会议签到表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期: 2021年09月11日

序号	姓名	参建单位名称	职务/职称	联系电话
01	叶强	海丰通威	业主代表	13735424724
02	高振平	常州正衡电力工程监理有限公司	总监代表	1358245389
03	陈树	浙江阳明电力建设有限公司	项目经理	16628757788
04	李强	浙江阳明电力建设有限公司	池2	13380877692
05	李学军	浙江阳明电力建设有限公司	采购	1586783983
06	李树强	浙江阳明电力建设有限公司	安全	13696227861
07	邹和富	浙江阳明电力建设有限公司	协调	88880559
08	张以	浙江阳明电力建设有限公司	生产	17780913866
09	谢静	浙江阳明电力建设有限公司	项目主管	18326612029
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

监理



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建