

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-HYJY-009

签发：贲振军

会议地点	建 设 单 位 项 目 部	会议时间	2022 年 11 月 13 日
会议主持人	贲 振 军		
会议主题：施工质量、安全、进度。			
会议内容：			
一、施工单位：			
项目总体建设进度汇总			
1. 光伏区 B 区鱼塘内 PHC 管桩累计打桩完成 1185 根，完成总量的 97.6%；			
2. 光伏并网逆变器到场 11 台, 通讯箱 1 台，光伏支架全部到场；			
3. 光伏组件到场 4940 块合计 3260400W，累计到场 76.94%；电缆桥架、直流电缆全部到场；			
4. 光伏区 4#方阵具备并网条件，5#方阵光伏支架安装完成 75%；			
5. 箱变吊装就位，10kV 临时线路已经送电。			
下周计划完成工作内容：			
1. 光伏区 B 区 4#方阵并网发电；			
2. 光伏区 B 区 5#6#7#方阵光伏组件安装完成，逆变器安装完成，电缆桥架安装完成，直流电			
缆敷设完成，具备并网条件。			
二、监理项目部本周检查施工现场发现的问题汇总：			
1. 电缆桥架连接板安装不合格；			
2. 防雷接地焊接不合格，焊口防腐不合格；			
3. 桩头防腐不合格，个别桩头已经出现返锈现象；			
4. 个别阵列光伏支架安装不平整，光伏组件螺栓紧固不到位；			
5. 施工人员吸烟，安全帽佩戴不规范等习惯性违章较多；			
6. 焊接防雷接地的电焊机没有配备三级配电箱，电焊机的电源线直接插在发电机插座上；			
7. 施工资料严重滞后，检验批资料至今没有报验，开工资料至今没有完善。			

三、监理项目部对施工单位的要求：

质量、进度方面：

1. 进场的原材料必须进行报验，监理工程师检验合格后方允许进场使用；
2. 监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时进行整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患；
3. 电缆桥架及箱变内的电缆标识标牌配备到位，防火板、防火泥封堵到位；
4. 光伏支架连接杆、光伏组件间等电位连接线同步安装到位，安装光伏支架连接杆时不要划伤组件背板；
5. 所有焊口必须把焊渣、飞溅清理干净后再刷防腐漆及面漆。

安全方面：

1. 电气人员作业时必须穿着绝缘鞋、佩戴绝缘手套；
2. 加强现场安全管理，配备专职安全员，每天对施工人员进行安全教育，增强施工人员的安全意识，对新进场的机械设备进行检查，对操作人员资质进行核实，必须在有效期内，确保施工安全零事故，每个施工点位必须配备监护人员，发现安全隐患及时排除，严禁以包代管；
3. 施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽、水上作业必须穿着救生衣，施工现场严禁吸烟、严禁酒后作业；
4. 所有参建人员必须要做好防疫检测工作，每周进行两次核酸检测，新进场的人员必须提供健康码、行程码及 24 小时内核酸检测报告，检查合格后方可进场施工。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2022 年 11 月 13 日星期日

会议签到表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期：2022 年 11 月 13 日

序号	姓 名	参建单位名称	职务/职称	联系电话
01	黄振军	常州正衡电力工程监理有限公司	总监理工程师	13582453198
02	袁利	浙江阳明电力建设有限公司	项目经理	16628757788
03	陈静	浙江阳明电力建设有限公司	项目副经理	18526612029
04	陈林林	浙江阳明电力建设有限公司	施工员	18605671086
05	朱磊	浙江阳明电力建设有限公司	资料员	13335554579
06	陈亚平	浙江阳明电力建设有限公司	材料员	17005488501
07	王强	浙江阳明电力建设有限公司	现场安全员	13955701031
08	何才强	浙江阳明电力建设有限公司	施工员	15687255227
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				