

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-HYJY-002

签发：贲振军

会议地点	海丰县赤坑镇南土村施工项目部	会议时间	2022 年 09 月 20 日
会议主持人	贲振军		
会议主题：施工质量、安全、进度。			
会议内容：			
一、施工单位：			
1. 光伏区 B 区进场道路施工完成 75%；			
2. 光伏区 B 区内 380V 临时线路拆除完成；			
3. 光伏区 B 区四周临时围栏安装完成 90%，安全标识标牌张贴完成；			
4. 五图一牌安装完成，光伏区 B 区内道路平整完成；			
5. 本周完成开工资料报审、打桩设备、材料的进场工作；			
6. 施工项目部技术负责人、安全员、施工员、资料员全部到场。			
二、业主对施工单位的要求：			
1. 要求施工单位 9 月 21 日进场道路必须具备通车条件，9 月 23 日完成打桩设备进场及组装工作；			
2. 要求施工单位 9 月 26 日前完成 PHC 管桩材料进场报审、试桩、拉拔试验的工作；			
3. 要求施工单位 3 天内完成开工资料报审工作，否则考核 5000 元；			
4. 要求施工单位在 11 月 15 日前完成光伏区 B 区 4 兆瓦全部工作，倒排工期编写施工进度计划，以横道图的形式报验到监理项目部，如果不能按照施工节点完成工作，延迟一天将按照 5000 元/天进行经济考核；			
5. 要求施工单位提供光伏支架、组件、逆变器等材料设备的进场计划，以免耽误后续的施工进度；			
6. 要求各参建相关专业人员熟悉图纸，本周内将进行线上图纸会审，提前准备好需要提出的问题，所有采购的材料必须符合设计要求。			

三、监理项目部本周检查施工现场发现的问题汇总：

1. 光伏区 B 区进场道路施工进度严重滞后，导致打桩设备、材料无法进场；
2. 施工人员习惯性违章较多，专职安全员未到场；
3. 施工单位未提供人员的三级安全教育、安全技术交底记录及人员保险；
4. 施工单位未提供进场道路施工机械及特种作业人员的相关资格证书；
5. 开工报审资料严重滞后。

四、监理项目部对施工单位的要求：

质量、进度方面：

1. 光伏区 B 区进场道路施工进度严重滞后，要求施工单位增加施工机械及人员，规范施工，确保道路畅通，材料设备顺利进场；
2. PHC 管桩、光伏支架、组件施工时，必须严格按照图纸及有关技术文件施工，工序开工前向监理项目部报审施工方案和技术交底，经监理工程师审查合格批准后方可进行实施；工序完成自检合格后，报监理工程师进行验收，经监理工程师验收合格后方可进行下道工序；
3. 对进场的原材料必须进行报验，监理工程师检验合格后方允许进场使用；
4. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患。

安全方面：

1. 要求施工单位提供施工人员的三级安全教育及安全技术交底记录；
2. 施工单位加强现场安全管理，配备专职的安全员，对新入场人员进行安全教育培训，增强施工人员的安全意识，对新进场的机械设备进行检查，对操作人员资质进行核实，必须在有效期内，确保施工安全零事故，每个施工点位必须配备监护人员，发现安全隐患及时排除，严禁以包代管；
3. 施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽、水上作业必须穿着救生衣，施工现场严禁吸烟、严禁酒后作业；
4. 新进场的施工人员必须要做好防疫检测工作，进场时必须提供健康码、行程码及 48 小时内核酸检测报告，合格后方可进场施工。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2022 年 09 月 20 日星期二



广东省，汕尾市 | 2022.09.20 10:03



会议签到表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期: 2022年09月20日

序号	姓名	参建单位名称	职务/职称	联系电话
01	韩煜	海丰通威渔光科技有限公司	项目负责人	15757874923
02	叶强	海丰通威渔光科技有限公司	工程经理	1373544724
03	范振平	常州正衡电力工程监理有限公司	总监代表	13582453199
04	袁仕华	浙江阳明电力建设有限公司	项目经理	16628757788
05	鲍大伟	海丰通威渔光科技有限公司	开发经理	15867126045
06	谢金辉	浙江阳明电力建设有限公司	项目副经理	18326652029
07	薛朝晖	浙江阳明电力建设有限公司	技术总工	13005488501
08	李兴洲	浙江阳明电力建设有限公司	生产经理	17780913866
09	曹治	浙江阳明电力建设有限公司	技术员	1997928280
10	程方伟	浙江阳明电力建设有限公司	施工员	18576806787
11	朱超	浙江阳明电力建设有限公司	资料员	13335554979
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				