

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编 号：ZHJL-HFTW-HYJY-011

签 发：贲 振 军

会议地点	建 设 单 位 项 目 部	会议时间	2022 年 11 月 29 日
会议主持人	贲 振 军		
会议主题：施工质量、安全、进度。			
会议内容：			
一、施工单位：			
总体施工进度：			
1. 光伏区 B 地块 PHC 管桩全部打桩完成；			
2. 光伏并网逆变器、通讯箱、光伏组件全部到场；（甲供材）			
3. 光伏支架、电缆桥架、防雷接地扁钢、交直流电缆全部到场；（乙供材）			
4. 10kV 临时线路已经送电；			
5. 光伏区 B 地块南侧鱼塘 2.6928 兆瓦具备并网发电条件，西侧鱼塘光伏支架安装完成，东侧鱼塘光伏支架安装完成 85%，防雷接地焊接完成 50%。			
下周计划完成工作内容：			
1. 光伏区 B 地块南侧大鱼塘 2.6928 兆瓦并网发电；			
2. 光伏区 B 地块西侧鱼塘光伏组件安装完成，电气施工作业完成，全部并网发电；			
3. 光伏区 B 地块东侧鱼塘光伏支架檩条安装完成、光伏组件安装完成，电气施工完成，全部并网发电。			
二、监理项目部本周检查施工现场发现的问题汇总：			
1. 光伏支架立柱横担安装不到位；			
2. 防雷接地扁钢焊口外观质量不合格，焊口防腐不合格；			
3. 桩头防腐不合格，个别桩头已经出现返锈现象；			
4. 个别光伏阵列支架安装不平整，光伏组件间隙不符合要求，等电位连接线安装不合格；			
5. 施工人员吸烟，安全帽佩戴不规范等习惯性违章较多；			

三、业主及监理项目部对施工单位的要求：

1. 光伏区 B 地块的光伏组件在 2022 年 12 月 6 日前全部安装完成，及时并网发电，12 月 20 日进行竣工验收，所有施工过程资料必须要与工程同步；
2. 光伏区 B 地块组件安装完成后，将对组件进行 EL 检测，如果破损率超过合同约定的范围，将对施工单位进行相应的考核；
3. 东侧鱼塘内的打桩船吊装到陆地平坦地带，不得影响光伏组件的安装；
4. 光伏区 B 地块四周的围栏按照设计图纸进行采购，及时安排施工人员进行围栏基础的施工作业；
5. 监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题，施工单位要及时进行整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患；
6. 防雷接地扁钢搭接倍数必须符合设计要求，四边满焊，焊口防腐前必须把焊渣、飞溅清理干净，防腐漆膜厚度必须符合设计要求；
7. 每道施工工序施工单位要进行自检，合格后报监理工程师及业主现场经理进行验收，并形成相应的验收记录；
8. 施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽、水上作业必须穿着救生衣，施工现场严禁吸烟、严禁酒后作业；
9. 电气人员作业时必须穿着绝缘鞋、佩戴绝缘手套，电焊工焊接时必须手持防护面罩，佩戴防护手套，穿着劳保鞋；
10. 目前广东疫情比较严重，现场所有参建人员 72 小时内必须完成一次核酸检测，外来人员必须提供 24 小时的健康码及行程码，检验合格后方可进场。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2022 年 11 月 29 日星期二

会议签到表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期: 2022 年 11 月 29 日

序号	姓 名	参建单位名称	职务/职称	联系电话
01	韩旭	海丰通威渔光科技有限公司	项目负责人	15757874923
02	叶飞	海丰通威渔光科技有限公司	现场经理	13735424724
03	金成伟	海丰通威渔光科技有限公司	商务经理	15867126045
04	黄振军	常州正衡电力工程监理有限公司	总监代表	13582453199
05	陈新	浙江阳明电力建设有限公司	项目副经理	18326652029
06	陈井林	浙江阳明电力建设有限公司	电气负责人	18605671086
07	孙国	浙江阳明电力建设有限公司	现场负责人	13955701031
08	陈朝晖	浙江阳明电力建设有限公司	技术负责	
09	朱磊	浙江阳明电力建设有限公司	资料员	13335554979
10	李兴	浙江阳明电力建设有限公司	劳务	17780913866
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				