

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-HYJY-010

签发：贲振军

会议地点	建设单位项目部	会议时间	2022 年 11 月 20 日
会议主持人	贲振军		
会议主题：施工质量、安全、进度。			
会议内容： 一、施工单位： 本周完成工作情况： 1. 光伏支架安装完成 32 个光伏阵列； 2. 光伏组件安装完成 34 个光伏阵列； 3. 逆变器安装完成 7 台，通讯箱安装完成 1 台； 4. 电缆桥架安装 176 米； 5. 光伏直流电缆敷设完成 5000 米，低压交流电缆敷设完成 721 米； 6. 防雷接地扁钢焊接完成 284 米； 7. 开路电压测试并形成记录、箱逆变防雷接地电阻测试。 下周计划完成工作内容： 1. 光伏区 B 区南侧大鱼塘全部施工完成； 2. 光伏区 B 区小鱼塘补桩全部完成； 3. 光伏区 B 区小鱼塘临时围挡安装完成。 二、业主单位对施工单位的要求： 1. 光伏支架及组件所有连接螺栓必须要紧固到位，专业监理工程师及业主现场经理最终要用扭矩扳手就行抽检，力矩值必须符合相关规范要求； 2. 下周五之前必须提供桩基竖向抗压、抗拔及水平第三方检测报告； 3. 加强施工现场的管理工作，必须要杜绝施工人员踩踏组件现象的发生，如果再次发现类似情况将对你施工项目部加重进行经济考核；			

4. 光伏区 B 地块组件安装完成后，我司将对所有安装完成组件进行 EL 检测，如果破损率超过合同约定的范围，将对施工单位进行相应的考核；
5. 光伏区 B 地块 4 兆瓦的所有工作量必须在 2022 年 12 月 15 日前完成，12 月 20 日进行竣工验收，所有过程资料必须要与工程同步；
6. 目前广东疫情比较严重，现场所有参建人员 72 小时内必须完成一次核酸检测，外来人员必须提供 24 小时的健康码及行程码，检验合格后方可进场。

三、监理项目部对施工单位的要求：

1. 桩基补桩作业时必须按照设计图纸的点位进行施工，不得随意更改桩位；
2. 光伏区四周的围栏尽快按照设计图纸进行材料的采购，及时安排施工人员进行围栏基础的施工作业；
3. 监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时进行整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患；
4. 电缆桥架及箱变内的电缆标识标牌配备到位，防火板、防火泥封堵到位；
5. 光伏支架连接杆、光伏组件间等电位连接线同步安装到位，安装光伏支架连接杆时不要划伤组件背板；
6. 防雷接地扁钢搭接倍数必须符合设计要求，四边满焊，焊口必须把焊渣、飞溅清理干净后再刷防腐漆及面漆，漆膜厚度必须符合设计要求；
7. 每道施工工序必须在自检合格后，报监理工程师及业主现场经理进行验收，并形成相应的验收记录；
8. 加强现场安全管理，配备专职安全员，每天对施工人员进行安全教育，增强施工人员的安全意识，对新进场的机械设备进行检查，对操作人员资质进行核实，必须在有效期内，确保施工安全零事故，每个施工点位必须配备监护人员，发现安全隐患及时排除，严禁以包代管；
9. 施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽、水上作业必须穿着救生衣，施工现场严禁吸烟、严禁酒后作业；
10. 电气人员作业时必须穿着绝缘鞋、佩戴绝缘手套，电焊工焊接时必须手持防护面罩，佩戴防护手套，穿着劳保鞋。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2022 年 11 月 20 日星期日

常州正衡电力工程监理有限公司

会议签到表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期：2022 年 11 月 20 日

序号	姓 名	参建单位名称	职务/职称	联系电话
01	韩煜	海丰通威渔光科技有限公司	项目负责人	15757874923
02	叶胜	海丰通威渔光科技有限公司	现场经理	13735424724
03	魏炜	海丰通威渔光科技有限公司	商务经理	15867126045
04	袁振军	常州正衡电力工程监理有限公司	总监代表	13582453189
05	谢奇	浙江阳明电力建设有限公司	项目经理/经理	18326652029
06	牛建	浙江阳明电力建设有限公司	资料员	13335554979
07	符嘉峰	浙江阳明电力建设有限公司	技术负责	13005488101
08	叶明通	浙江阳明电力建设有限公司	现场负责	13955701031
09	陈林世	浙江阳明电力建设有限公司	电气负责	18605671086
10	柒		/	
11				
12				
13				
14				
15				