

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-HYJY-004

签发：贲振军

会议地点	海丰县赤坑镇南土村施工项目部	会议时间	2022 年 10 月 4 日
会议主持人	贲振军		
会议主题：施工质量、安全、进度。			
会议内容：			
一、施工单位：			
1. 光伏区 B 区进场道路施工完成；			
2. 光伏区 B 区 PHC 管桩进场 238 根，累计打桩完成 225 根；			
3. 光伏区 B 区鱼塘内单桩竖向抗压承载力及抗拔承载力检测完成；			
4. 施工劳务合同及光伏支架采购合同已经签署完成；			
5. 材料设备采购计划已递交到业主项目部；			
6. 下周计划进场管桩 600 根，全部打桩完成，同时对没有达到设计标高的桩基进行整改。			
二、业主对施工单位的要求：			
1. 要求施工单位本周内必须完成前期开工资料的报验工作，否则考核 1 万元；			
2. 要求施工单位必须控制好打桩的质量，桩基的水平高度及垂直度必须符合规范要求，否则按照 500 元/根进行经济考核；			
3. 要求施工单位对标高不符合设计要求的桩基进行整改，如果整改结果达不到设计及规范要求，按照 500 元/根进行经济考核；			
4. 光伏区 B 区光伏支架桩顶标高为 4.27 米；			
5. 光伏区 B 区桩基单桩水平荷载检测本周内必须完成；			
6. 要求施工单位项目部做好防疫工作，备足防疫用品，所有人员每周进行一次核酸检测。			
三、监理项目部本周检查施工现场发现的问题汇总：			
1. 光伏区 B 区的桩基标高不符合设计要求，个别桩基的垂直度不符合规范要求；			
2. 施工单位未提供人员保险及工程一切险；			

3. 施工单位未报验打桩设备的相关资料。

四、监理项目部对施工单位的要求：

质量、进度方面：

1. 桩基施工时必须严格按照设计图纸及有关技术文件施工，工序开工前向监理项目部报审施工方案和技术交底，经监理工程师审查合格批准后方可进行实施；工序完成自检合格后，报监理工程师进行验收，经监理工程师验收合格后方可进行下道工序；
2. 要求施工单位对进场的原材料进行报验，监理工程师检验合格后方允许进场使用；
3. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时进行整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患。

安全方面：

1. 要求施工单位提供施工人员的三级安全教育、安全技术交底记录、工程一切险；
2. 施工单位加强现场安全管理，配备专职的安全员，对新入场人员进行安全教育培训，增强施工人员的安全意识，对新进场的机械设备进行检查，对操作人员资质进行核实，必须在有效期内，确保施工安全零事故，每个施工点位必须配备监护人员，发现安全隐患及时排除，严禁以包代管；
3. 施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽、水上作业必须穿着救生衣，施工现场严禁吸烟、严禁酒后作业；
4. 新进场的施工人员必须要做好防疫检测工作，进场时必须提供健康码、行程码及 48 小时内核酸检测报告，合格后方可进场施工。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2022 年 10 月 4 日星期二

会议签到表

工程名称：海丰通威 120Mwp 渔光产业园光伏发电项目

日期：2022年10月4日

序号	姓名	参建单位名称	职务/职称	联系电话
01	韩煜	海丰通威渔光科技有限公司	项目负责人	15757874923
02	高振军	常州正衡电力工程监理有限公司	总监代表	13582453119
03	夏丹	浙江阳明电力建设有限公司	项目经理	16628757788
04	洪静	浙江阳明电力建设有限公司	项目副经理	18226612029
05	李新军	浙江阳明电力建设有限公司	持本负责	13005488501
06	刘俊杰	浙江阳明电力建设有限公司	现场安全	13955701031
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

