

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-HYJY-006

签发：贵振军

会议地点	业主项目部	会议时间	2022 年 10 月 19 日
会议主持人	贵振军		
会议主题：施工质量、安全、进度。			
会议内容： 一、施工单位： 1. 光伏区 B 区 PHC 管桩累计到货 966 根，到场总量的 79.57%； 2. 光伏区 B 区鱼塘内 PHC 管桩累计打桩完成 894 根，完成总量的 73.6%； 3. 光伏并网逆变器到场 11 台，通讯箱 1 台； 4. 计划下周把光伏 B 区鱼塘内剩余的桩基全部施工完成； 5. 光伏支架 10 月 20 日到场，施工人员同步进场。 二、业主、监理项目部对施工单位的要求： 质量、进度方面： 1. 箱变桩基必须在 11 月 5 日前施工完成，不得耽误 10kV 临时线路的调试工作； 2. 光伏支架安装前桩头必须做好防腐工作，先用钢刷对桩头进行除锈，然后刷灰色防锈漆两道，漆膜厚度不小于 65um； 3. 桩基施工结束后，每根桩的标高都要进行复测并形成记录，桩基标高自检合格后报监理项目部进行验收，验收合格后方可进行光伏支架的安装； 4. 光伏支架的安装必须严格按照图纸及相关技术规范要求进行施工，工序开工前向监理项目部报审光伏支架的安装方案，经监理工程师审查合格批准后方可进行实施；工序完成自检合格后，报监理工程师进行验收，经监理工程师验收合格后方可进行光伏组件的安装； 5. 要求施工单位严格按照图纸进行电缆、防雷接地扁钢、电缆桥架等材料的采购工作，材料到场时报监理工程师到场验收，材料检验合格后方可允许进场使用；			

6. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患；

安全方面：

1. 要求施工单位提供施工人员的三级安全教育、安全技术交底记录、工程一切险；
2. 施工单位加强现场安全管理，配备专职的安全员，对新入场人员进行安全教育培训，增强施工人员的安全意识，对新进场的机械设备进行检查，对操作人员资质进行核实，必须在有效期内，确保施工安全零事故，每个施工点位必须配备监护人员，发现安全隐患及时排除，严禁以包代管；
3. 施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽、水上作业必须穿着救生衣，施工现场严禁吸烟、严禁酒后作业；
4. 新进场的施工人员必须要做好防疫检测工作，进场时必须提供健康码、行程码及 48 小时内核酸检测报告，合格后方可进场施工。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2022 年 10 月 19 日 星期四

会议签到表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期: 2022 年 10 月 19 日

序号	姓 名	参建单位名称	职务/职称	联系电话
01	叶 聪	海丰通威渔光科技有限公司	现场经理	13735424724
02	高振平	常州正衡电力工程监理有限公司	总监代表	13582453199
03	吴利	浙江阳明电力建设有限公司	项目经理	16628757788
04	谢 静	浙江阳明电力建设有限公司	项目副经理	18306652029
05	王 强	浙江阳明电力建设有限公司	现场经理	1395501031
06	李 强	浙江阳明电力建设有限公司	资料员	13335554979
07	陈 强	浙江阳明电力建设有限公司	技术负责	13004588501
08	陈 强	浙江阳明电力建设有限公司	施工员	15687255227
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				