

# 会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-HYJY-007

签发：贵振军

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 业主项目部 | 会议时间 | 2022 年 10 月 24 日 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 贵振军   |      |                  |
| 会议主题：施工质量、安全、进度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |                  |
| <p>会议内容：</p> <p>一、施工单位：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 光伏区 B 区 PHC 管桩累计到货 1206 根，到货总工程量的 99.34%；</li><li>2. 光伏区 B 区鱼塘内桩基累计施工完成 1116 根，完成总工程量的 91.92%；</li><li>3. 光伏并网逆变器到场 11 台，通讯箱 1 台，累计到场总工程量的 100%；</li><li>4. 光伏支架及连接件全部到场，光伏组件 10 月 30 日前陆续到场；</li><li>5. 光伏区 B 区鱼塘内桩基桩头防腐全部完成；</li><li>6. 10kV 临时线路顶管施工完成 100%，电缆井砌筑完成 100%。</li></ol> <p>二、业主、监理项目部对施工单位的要求：</p> <p>质量、进度方面：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 箱变桩基必须在 10 月 26 日前施工完成，桩基的单桩竖向抗压承载力特征值不小于 42.62KN，单桩水平承载力特征值不小于 6.20KN，箱变钢平台 10 月 30 日前安装完成，钢材采用 Q235B 的材质，钢构件均采用热镀锌防腐，镀锌层厚度<math>\geq 85 \mu m</math>，除锈等级不低于 Sa2.5 级，热镀锌要求采取措施控制热变形，现场焊接的局部部位及镀锌层破坏处采用现场冷喷锌防腐，补喷锌厚度不小于 120 <math>\mu m</math>；</li><li>2. 光伏组件到场及时联系第三方检测单位对组件进行到货检；</li><li>3. 报验进场材料的出厂合格证、检测报告等质量证明文件，所有施工资料必须要与工程同步；</li><li>4. 桩基施工结束后，每根桩的标高都要进行复测并形成记录，桩基标高自检合格后报监理项目部进行验收，验收合格后方可进行光伏支架的安装；</li></ol> |       |      |                  |

5. 光伏支架、组件、电缆桥架安装、电缆敷设、防雷接地焊接同步进行，施工人员必须满足施工需要，严格按照施工进度计划节点实施；
6. 光伏支架、组件安装必须严格按照设计图纸的要求进行施工，工序开工前向监理项目部报审光伏支架、组件的安装方案，经监理工程师审批后方可进行实施；
7. 要求施工单位严格按照图纸进行电缆、防雷接地扁钢、电缆桥架、围栏等材料的采购工作，材料到场时报监理工程师进行验收，材料检验合格后方可允许进场使用；
8. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时进行整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患；

#### 安全方面：

1. 要求施工单位提供新进场人员的三级安全教育、安全技术交底记录；
2. 施工单位加强现场安全管理，配备专职的安全员，对新入场人员进行安全教育培训，增强施工人员的安全意识，对新进场的机械设备进行检查，对操作人员资质进行核实，必须在有效期内，确保施工安全零事故，每个施工点位必须配备监护人员，发现安全隐患及时排除，严禁以包代管；
3. 施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽、水上作业必须穿着救生衣，施工现场严禁吸烟、严禁酒后作业；
4. 新进场的施工人员必须要做好防疫检测工作，进场时必须提供健康码、行程码及 48 小时内核酸检测报告，合格后方可进场施工。

|      |                      |
|------|----------------------|
| 主送单位 | 海丰通威渔光科技有限公司         |
|      | 浙江阳明电力建设有限公司         |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司       |
| 发文时间 | 2022 年 10 月 24 日 星期四 |

## 会议签到表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期: 2022 年 10 月 24 日

| 序号 | 姓 名 | 参建单位名称         | 职务/职称 | 联系电话        |
|----|-----|----------------|-------|-------------|
| 01 | 韩煜  | 海丰通威渔光科技有限公司   | 项目负责人 | 15757874923 |
| 02 | 叶飞  | 海丰通威渔光科技有限公司   | 现场经理  | 13735424724 |
| 03 | 鲍炜  | 海丰通威渔光科技有限公司   | 商务经理  | 15867126045 |
| 04 | 黄振军 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 总监代表  | 13582453289 |
| 05 | 王利  | 浙江阳明电力建设有限公司   | 项目经理  | 16628757788 |
| 06 | 谢静  | 浙江阳明电力建设有限公司   | 项目副经理 | 18326652029 |
| 07 | 王世连 | 浙江阳明电力建设有限公司   | 现场负责人 | 13955101031 |
| 08 | 李博  | 浙江阳明电力建设有限公司   | 资料员   | 13335554979 |
| 09 | 蒋朝军 | 浙江阳明电力建设有限公司   | 技术负责  | 1304588501  |
| 10 | 李元兴 | 浙江阳明电力建设有限公司   | 劳务    | 1778913866  |
| 11 |     |                |       |             |
| 12 |     |                |       |             |
| 13 |     |                |       |             |
| 14 |     |                |       |             |
| 15 |     |                |       |             |
| 16 |     |                |       |             |
| 17 |     |                |       |             |
| 18 |     |                |       |             |