

# 会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编 号：ZHJL-HFTW-HYJY-038

签 发：贲 振 军

|                                                                                            |             |      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------------|
| 会议地点                                                                                       | 项 目 部 办 公 室 | 会议时间 | 2023 年 12 月 28 日 |
| 会议主持人                                                                                      | 贲 振 军       |      |                  |
| 会议主题：施工质量、安全、进度。                                                                           |             |      |                  |
| 会议内容：                                                                                      |             |      |                  |
| 一. 建设单位项目部                                                                                 |             |      |                  |
| 1. 要求施工单位及时报验新进场材料的出厂合格证、材质单及检测报告，所有资料都要保存 1 份带有公章的原件，所有材料必须经监理工程师验收合格后方可使用；               |             |      |                  |
| 2. 要求施工单位对 1#2#3#4#5#7#9#10#11#光伏方阵田埂上面的桩基进行桩身完整性检测，抽检比例参考《光伏支架结构设计规程》NB/T10115-2018 规范要求； |             |      |                  |
| 3. 光伏区 11.64MW 区域施工单位自检合格后报监理单位项目部和建设单位进行验收，验收合格后方可进行其他区域的施工；                              |             |      |                  |
| 4. T1-T8 的箱逆变一体机桩基地勘工作已经结束，要求设计单位及时出具设计变更及施工蓝图，施工蓝图确认无误后方可进行箱逆变一体机桩基施工；                    |             |      |                  |
| 5. 要求施工单位对堆放在吉坑村内的 22 车 484 箱 10.542MWp 的组件进行看护，配备充足的消防器材，做好相应的防盗措施；                       |             |      |                  |
| 6. 要求施工单位及时清理光伏区内的纸箱、托盘、编织袋、塑料布、绑扎支架的钢带等废料，保证施工现场的整洁，排除发生火灾的隐患；                            |             |      |                  |
| 7. 光伏区水上作业需每日检查浮船扣件是否松动和浮桶是否存在漏水现象，正确穿着救生衣，确保水上作业的施工安全；                                    |             |      |                  |
| 8. 升压站临时用电存在私拉乱拽现象，严禁使用护套线，要求施工单位立即整改；                                                     |             |      |                  |
| 9. 升压站挡土墙施工和光伏区支架组件安装的过程资料滞后，要求施工单位及时报审检验批资料，必须做到资料与工程同步；                                  |             |      |                  |
| 10. 要求施工单位收集整理好所有安全资料及相关人员资料，同步上传到云盘。                                                      |             |      |                  |

## 二. 监理单位项目部:

1. 光伏区 9#10#11#方阵 11.64 兆瓦区域电气施工进度滞后, 已经影响到水净化的施工进度, 要求施工单位增加人员和机械, 加快施工速度, 光伏支架上面同步安装驱鸟设备, 及时清理组件上面的鸟粪和杂物;
2. 要求施工人员对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量和安全隐患及时整改, 监理工程师对整改的结果进行复验, 确保工程质量合格, 不留任何隐患;
3. 升压站挡土墙混凝土浇筑前必须对施工人员进行安全技术交底, 并形成交底记录, 混凝土浇筑时必须做好振捣的操作平台确保施工安全, 严禁施工人员横跨在模板中间进行振捣作业;
4. 要求施工单位设立升压站地块水泥土搅拌桩所用水泥的进场台账及使用台账, 原材料及时送检, 每天形成打桩记录由专业监理工程师签字确认;
5. 要求施工单位及时提供升压站回填土压实度检测报告、水泥土搅拌桩试验桩的抗压及钻芯取样的检测报告, 光伏区 2#4#方阵桩基和 T9T10T11 箱逆变一体机桩基的承载力报告;
6. 第一批和第二批组件到场 47 车 34122 片 22.520520 兆瓦, 累计安装完成组件 30557 片 20.167620 兆瓦, 22.167 兆瓦区域剩余 3565 片组件未安装, 基本满足施工进度计划的要求, 第三批组件到场 22 车 15972 片 10.541520 兆瓦, 以上剩余工作量要求施工单位在 1 月 25 前保质保量完成, 同步报监理项目部验收;
7. 光伏区 1#2#3#5#7#10#11#光伏方阵桩基完成 100%, 4#方阵未完成 235 根、6#方阵未完成 640 根、8#方阵未完成 1426 根、9#方阵未完成 752 根, 累计未完成的光伏支架桩基数量为 3053 根, T1-T8 箱逆变一体机桩基共计 64 根未完成, 以上未完成工作量要求施工单位在 1 月 25 日前完成, 同步报监理项目部验收。

|      |                      |
|------|----------------------|
| 主送单位 | 海丰通威渔光科技有限公司         |
| 抄送单位 | 浙江阳明电力建设有限公司         |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司       |
| 发文时间 | 2023 年 12 月 28 日 星期四 |



10:28 | 2023-12-28  
星期四 多云 17°C

海丰县 · G15沈海高速

工程名称: 海丰通威120mw渔光产业园光伏发电项目

监理例会

今日水印  
- 相机 -  
真实时间

防伪 ACEYABMCYG46TK

## 会议签到表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期：2023 年 12 月 28 日

| 序号 | 姓 名 | 参建单位名称         | 联系电话        |
|----|-----|----------------|-------------|
| 01 | 韩煜  | 海丰通威渔光科技有限公司   | 1575874923  |
| 02 | 叶冠  | 海丰通威渔光科技有限公司   | 13735424724 |
| 03 | 纪伟  | 海丰通威渔光科技有限公司   | 15867126045 |
| 04 | 陈振平 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 17190065789 |
| 05 | 王佳伟 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 15845256920 |
| 06 | 吴明  | 浙江阳明电力建设有限公司   | 16628257788 |
| 07 | 吴文超 | 浙江阳明电力建设有限公司   | 18356301212 |
| 08 | 宋堪  | 浙江阳明电力建设有限公司   | 13355554979 |
| 09 | 王洪臣 | 浙江阳明电力建设有限公司   | 13755700031 |
| 10 | 刘高洪 | 浙江阳明电力建设有限公司   | 15951742627 |
| 11 | 罗国  | 浙江阳明电力建设有限公司   | 13355637386 |
| 12 |     |                |             |
| 13 |     |                |             |
| 14 |     |                |             |
| 15 |     |                |             |
| 16 |     |                |             |
| 17 |     |                |             |
| 18 |     |                |             |