

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-HYJY-040

签发：贲振军

会议地点	项目部办公室	会议时间	2024 年 1 月 19 日
会议主持人	贲振军		
会议主题：施工质量、安全、进度。			
会议内容： 海丰通威120MWp 渔光产业园光伏发电项目 监理单位 一. 建设单位项目部 1. 要求施工单位 1 月 22 日前完成 11.64MWp 区域的整改消缺工作，自检合格后报 监理单位及建设单位进行验收，验收合格后方可进行工程结算； 2. 要求设计单位到场参加光伏区 11.64MWp 区域的验收工作； 3. 要求施工单位安排人员在春节假期间对施工现场及工程材料进行巡查，做好防 火防盗等相关措施； 4. 要求施工单位制定春节后现场管理人员的到场计划，施工现场增加专职安全 员、质量员等相关管理人员； 5. 河对岸光伏区域的打桩施工可以提上日程，初步制定进场道路及施工项目部的 建设安排； 6. 要求施工单位确认升压站大型设备进场道路并联系施工图进行评审； 7. 按照 3 月 15 日的开工节点. 要求施工单位编制升压站施工计划； 二. 监理单位项目部： 1. T1-T8 箱逆变一体机桩基按照每根桩进行桩身完整性检测，桩基竖向抗压承载力 检测及水平承载力检测合格后，方可进行钢平台的吊装作业； 2. 要求施工单位报验升压站水泥土搅拌桩抗压静荷载检测报告、钻芯取样强度检测 报告、钢筋原材料送检检测报告； 3. 要求施工单位报验升压站和光伏区施工的检验批资料，做到资料与工程同步； 4. 要求施工单位上报进场材料的材质单、合格证及供货商资质；			

- 5. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量和安全隐患及时整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留任何隐患；
- 6. 要求施工单位撤场前把光伏区所有的材料统一存放在仓库内，现场的纸箱、木托盘及时清理，排除安全隐患；
- 7. 要求施工单位及时修复升压站区域和光伏区 B 地块的围栏，关闭大门，修复监控系统，防止春节假期期间村民进入鱼塘钓鱼；
- 8. 要求施工单位撤场前结清农民工工资，确保一次性发放到位。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2024 年 1 月 19 日 星期五



会议签到表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期: 2024 年 01 月 19 日

序号	姓 名	参建单位名称	联系电话
01	林煜	海丰通威渔光科技有限公司	15757874923
02	叶强	海丰通威渔光科技有限公司	13735424724
03	鲍炜	海丰通威渔光科技有限公司	15867126045
04	高振宇	常州正衡电力工程监理有限公司	1719065789
05	王佩伟	常州正衡电力工程监理有限公司	15845256920
06	章心	浙江阳明电力建设有限公司	15856375566
07	文世成	浙江阳明电力建设有限公司	13955101031
08	汪斌	浙江阳明电力建设有限公司	17505632222
09	刘高保	浙江阳明电力建设有限公司	13965392689
10	王立超	浙江阳明电力建设有限公司	18356301212
11	毕瑞	浙江阳明电力建设有限公司	13335554979
12	郭功林	浙江阳明电力建设有限公司	13705246279
13			
14			
15			
16			
17			
18			