

# 会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-HYJY-041

签发：贲振军

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024 年 03 月 16 日
会议主持人	贲振军		
会议主题：施工质量、安全、进度。			
会议内容： <b>一. 建设单位项目部</b> 1. 要求施工单位上报雨季施工方案和临时用电施工方案，必须经过监理项目部和业主项目部审批合格后方可实施； 2. 要求施工单位增加施工现场的安全标识标牌，及时修复现场的监控设施； 3. 光伏区鱼塘间田埂上面的杂草较多，要求施工单位及时进行喷射农药处理，防止杂草长高，排除安全隐患； 4. 光伏区 10kV 国泰#3 专用台变断路器的位置存在多处切断的电缆头，要求施工单位及时进行清理，防止发生意外触电的现象，通往光伏区 5#方阵的临时电缆必须直埋或者架空严禁浸泡在鱼塘内，配电箱必须进行有效接地； 5. 光伏区内防雷接地装置和电缆桥架焊接必须按照设计图纸及规范要求施工，不得出现返工的现象，特殊工种必须持证上岗； <b>二. 监理单位项目部：</b> 1. 箱逆变一体机钢平台及事故油池的焊口存在漏焊和返锈现象，要求施工单位及时进行整改，同步观测 9#10#11#箱逆变一体机钢平台是否存在沉降的现象； 2. 要求施工单位明确施工现场管理人员的职责，报验新进场人员的资质证明文件，保证施工顺利进行，严禁以包代管； 3. 要求施工单位对新进场的材料进行报验，经监理工程师验收合格后方可施工； 4. 水上施工作业前，检查浮船扣件是否存在松动的现象，油桶是否存在破损的现象，如果存在及时进行紧固和更换；			

5. 严格执行早班会制度，每天由专人对施工作业人员进行安全交底，并形成交底记录，严禁弄虚作假；
6. 检查施工现场和项目部的消防器材是否过期和失效，如果存在及时进行更换；
7. 施工现场使用的机械必须由专人进行操作，持证上岗，作业时由专人进行指挥和保护，严禁以包代管；
8. 施工日报详细记录作业部位、人员数量、作业内容和施工机械使用情况；
9. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时进行整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患；
10. 要求施工单位及时报验施工资料，必须保证资料与工程同步。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2024年03月16日 星期六



14:53 | 2024-03-16  
星期六 阴 20°C

海丰县·南土围雅

工程名称: 海丰通威120mw渔光产业园光伏发电项目

监理例会

今日水印  
相机 真实时间  
防伪 AGNA94YG2MWXXP