

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编 号：ZHJL-HFTW-HYJY-042

签 发：贲 振 军

会议地点	项 目 部 会 议 室	会议时间	2024 年 03 月 24 日
会议主持人	贲 振 军		
会议主题：施工质量、安全、进度。			
会议内容：			
一、施工单位本周完成工作情况（3 月 18 日至 3 月 24 日）			
1.1 光伏区 D 地块 6#8#9#方阵打桩完成 467 根；			
1.2 光伏区 D 地块 7#、5#、3#、1#方阵安装光伏支架直拉条、斜拉条、水平支撑、檩条支撑，共计完成 241 个光伏阵列；			
1.3 光伏区 D 地块焊接防雷接地装置 420 米，安装电缆桥架 210 米，敷设 1x4mm² 直流电缆 20000 米，桩头横担焊接完成 1425 个，安装驱鸟器 60 个，安装汇流箱 14 台接线完成 10 台；			
2. 本周材料到场情况：			
2.1 PHC-300 AB-70 预应力高强混凝土管桩到场 466 根；			
2.2 LX-PV18 智能汇流箱到场 98 台；			
2.3 T1-T8 箱逆变一体机钢平台材料全部到场；			
3. 投入的人员情况：管理人员 9 名，光伏区桩基施工班组 5 人，光伏支架安装班组 16 人，光伏区低压电气施工班组 20 人；			
4. 投入的机械情况：打桩机 1 台、运装船 2 艘、20 吨吊车 1 辆、60 型挖机 1 台、小货车 2 辆，3.5 吨叉车 1 辆。			
二、施工单位下周计划完成工作量（3 月 25 日至 3 月 31 日）			
1. 光伏区 D 地块光伏支架桩基全部施工完成；			
2. T1 至 T8 箱逆变一体机事故油池钢平台制作安装完成，事故油池安装就位；			
3. 光伏区 D 地块 2#4#方阵光伏支架安装大约完成 1MWp，支架拉筋安装完成 180 个阵列，			

汇流箱安装完成 10 台，电缆桥架敷设完成 300 米，接地扁钢焊接完成 300 米，横担焊接防腐完成 1800 根。

三. 建设单位项目部

1. 光伏区内防雷接地装置和电缆桥架焊接必须按照设计图纸及规范要求施工，不得出现返工的现象，特殊工种必须持证上岗；
2. 要求施工单位增加施工现场的安全标识标牌，及时修复现场的监控设施；
3. 光伏区鱼塘间田埂上面的杂草较多，要求施工单位及时进行喷射农药处理，防止杂草长高，排除安全隐患；
4. 要求施工单位上报雨季施工方案和临时用电施工方案，必须经过监理项目部和业主项目部审批合格后方可实施；
5. 要求施工单位及时上报材料设备采购计划，不得影响后续的施工进度。

四. 监理单位项目部：

1. 箱逆变一体机钢平台的材料已经全部到场，要求施工单位及时报验钢材出厂合格证及材质证明文件，未经监理项目部审批合格严禁使用；
2. LX-PV18 智能汇流箱到场 98 台，要求施工单位及时报验设备的出厂合格证及检测报告，未经监理项目部审批合格严禁安装；
3. 要求施工单位明确施工现场管理人员的职责，报验新进场人员的资质证明文件，保证施工顺利进行，严禁以包代管；
4. 施工日报详细记录作业部位、人员数量、作业内容和施工机械使用情况；
5. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时进行整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患；
6. 要求施工单位及时报验施工资料，必须保证资料与工程同步；
7. 施工现场使用的机械必须由专人进行操作，持证上岗，作业时由专人进行指挥和监督，严禁以包代管；
8. 水上施工作业前，检查浮船扣件是否存在松动的现象，油桶是否存在破损的现象，如果存在及时进行紧固和更换；
9. 检查施工现场和项目部的消防器材是否过期和失效，如果存在及时进行更换；

10. 严格执行早班会制度，每天由专人对施工作业人员进行安全交底，并形成交底记录，严禁弄虚作假；	
11. 水上打桩作业时，机头下面严禁站人，定期对设备进行检修；	
12. 施工现场使用的汽油和油漆要存放在安全地方，采取遮阴方式储存，严禁放在项目部办公室和施工现场的集装箱内；	
13. 水上动火作业应严格按照操作规程进行施工；	
14. 特种作业人员必须持证上岗，证件照要保存在手机中以便待查；	
15. 工人宿舍出工时需断开电源，避免发生火灾事故；	
16. 各班组长和安全员要经常巡视施工现场，对工人不安全行为及时纠正和教育；	
主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2024 年 03 月 24 日 星期日



会议签到表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期：2024 年 3 月 29 日

序号	姓 名	参建单位名称	联系电话
01	叶彪	海丰通威渔光科技有限公司	13735424724
02	高振平	常州正衡电力工程监理有限公司	17190065789
03	王洪伟	常州正衡电力工程监理有限公司	15545256920
04	刘芳忠	浙江阳明电力建设有限公司	13755101021
05	罗国	浙江阳明电力建设有限公司	13355627386
06	刘高洪	浙江阳明电力建设有限公司	15951742627
07	张海	浙江阳明电力建设有限公司	18731485950
08	宋立强	浙江阳明电力建设有限公司	19851682926
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			