

# 会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-HYJY-043

签发：贲振军

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024 年 03 月 27 日
会议主持人	贲振军		
会议主题：施工质量、安全、进度。			
会议内容： <b>一. 建设单位项目部</b> 1. 要求施工单位与设计单位确认光伏区箱逆变一体机防雷接地环网的敷设方式，及时出具施工图纸； 2. 要求施工单位及时与设计单位确认光伏区 D 地块的集电线路走向及敷设方式，建设单位同意按照打桩走电缆桥架的敷设方式，最终工作量及费用由建设单位确认； 3. 要求施工单位联系设计单位出具河对岸 360 亩鱼塘的光伏支架桩基排版图； 4. 要求施工单位加强现场桩头横担焊接的质量，对不合格的电焊工进行清场处理； 5. 要求施工单位上报雨季施工方案和临时用电施工方案，必须经过监理项目部和业主项目部审批合格后方可实施； 6. 要求施工单位增加光伏区施工现场的安全标识标牌，及时修复光伏区 B 地块的监控设施，光伏区 D 地块入口处张贴醒目安全标识标牌，提示闲杂人员严禁进入施工现场，施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽，穿着反光马甲。 <b>二. 监理单位项目部：</b> 1. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时进行整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患； 2. 光伏支架抱箍安装时一定要注意成品保护，不得破坏桩头的防腐层，光伏支架斜梁安装时严格按照设计图纸的倾角度进行，光伏支架檩条安装时必须按照规范要求横平竖直，不得出现波浪形，影响后续组件的安装质量； 3. 光伏区 D 地块桩基即将完成，要求施工单位对桩头进行防腐，不得影响支架安装；			

4. 要求施工单位对新进场的材料进行报验，经监理工程师验收合格后方可使用；
5. 要求施工单位明确施工现场管理人员的职责，报验新进场人员的资质证明文件，保证施工顺利进行，严禁以包代管；
6. 施工日报详细记录作业部位、人员数量、作业内容和施工机械使用情况；
7. 水上施工作业前，检查浮船扣件是否存在松动的现象，油桶是否存在破损的现象，如果存在及时进行紧固和更换；
8. 严格执行早班会制度，每天由专人对施工作业人员进行安全交底，并形成交底记录，严禁弄虚作假；
9. 施工现场配备防暑降温药品，高温天气错峰施工；
10. 要求施工人员注意交通安全，严禁无证驾驶、超速行驶、客货混载。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2024年03月27日 星期三



## 会议签到表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期：2024 年 3 月 27 日

序号	姓名	参建单位名称	联系电话
01	林旭	海丰通威渔光科技有限公司	15757874923
02	高振宇	常州正衡电力工程监理有限公司	17190065789
03	王洪伟	常州正衡电力工程监理有限公司	15845256920
04	阮杰	浙江阳明电力建设有限公司	16628757788
05	吴明	浙江阳明电力建设有限公司	13355637386
06	朱德	浙江阳明电力建设有限公司	13335584979
07	王文超	浙江阳明电力建设有限公司	18356301212
08	洪武	浙江阳明电力建设有限公司	17505632222
09	黄心	浙江阳明电力建设有限公司	13856375566
10	王德	浙江阳明电力建设有限公司	1395701031
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			