

会议签到表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目 日期：2024 年 04 月 14 日

序号	姓 名	参建单位名称	联系电话
01	叶 彪	海丰通威渔光科技有限公司	13735424724
02	郭 伟	海丰通威渔光科技有限公司	15867126045
03	高振平	常州正衡电力工程监理有限公司	1719065189
04	丁 伟	常州正衡电力工程监理有限公司	15845256920
05	李 彬	浙江阳明电力建设有限公司	13318554899
06	陈 伟	浙江阳明电力建设有限公司	18605671086
07	王 文	浙江阳明电力建设有限公司	18356501212
08	戎 琦	浙江阳明电力建设有限公司	18731485950
09	王 明	浙江阳明电力建设有限公司	16628757788
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			



会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-HYJY-044

签发：贾振军

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024 年 4 月 14 日
会议主持人	贾振军		
会议主题：施工质量、安全、进度。			
会议内容： 一. 建设单位项目部			
1. 要求施工单位光伏区电气施工严格按照设计图纸进行，组串连接人员必须经过培训合格后方可上岗，施工作业人员必须穿着绝缘鞋，做好个人防护措施；			
2. 要求施工单位报验更换的管桩厂家资质，监理项目部审批合格后方可进行采购；			
3. 光伏区 C 区堆放管桩不得超过 5 层，必须放在平整的场地，四周设立安全标识标牌，提示非施工人员严禁靠近；			
4. 要求施工单位电焊作业时所有设备必须有可靠接地，氧气乙炔的间距必须符合相关安全规范的要求，施工现场配置充足的消防灭火器材，高空作业必须佩戴安全带，严禁低挂高用，安全员在现场巡视监护，严禁以包代管；			
5. 要求施工单位上报雨季施工方案和临时用电施工方案，必须经过监理项目部和业主项目部审批合格后方可实施；			
6. 要求施工单位增加光伏区 C 地块施工现场的安全标识标牌，入口处张贴醒目安全标识标牌，提示闲杂人员严禁进入施工现场，施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽，穿着反光马甲；			
7. 要求施工单位设备吊装前报验所用吊装机械和人员的相关证书，监理工程师审批合格后方可进场进行吊装作业；			
8. 要求施工单位设备吊装作业时，起重机吊臂下严禁站人，由专人进行指挥，安全员现场巡视监护，排除安全隐患，严禁以包代管；			
9. 要求施工单位增加施工现场洒水降尘的频率，动土作业设置遮阴绿网或彩条布。			

二. 监理单位项目部:

1. 要求施工单位在 T1-T8 箱逆变一体机吊装前对钢平台进行交安验收, 所有焊口必须按照设计要求进行满焊, 复测钢平台标高必须符合设计要求, 经监理工程师验收合格后方可进行吊装作业;
2. 要求施工单位对业主现场经理提出电缆桥架存在的质量缺陷及时进行整改, 经监理工程师验收合格后方可进行下一道工序;
3. 要求施工单位对隐蔽工程必须在自检合格后, 报监理工程师验收合格后方可进行下一道工序, 否则此段工作量不予确认;
4. 光伏支架抱箍安装时一定要注意成品保护, 不得破坏桩头的防腐层, 光伏支架斜梁安装时严格按照设计图纸的倾角度进行, 光伏支架檩条安装时必须按照规范要求横平竖直, 不得出现波浪形, 影响后续组件的安装质量;
5. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时进行整改, 监理工程师对整改的结果进行复验, 确保工程质量合格, 不留隐患;
6. 要求施工单位明确施工现场管理人员的职责, 报验新进场人员的资质证明文件, 保证施工顺利进行, 严禁以包代管;
7. 要求施工单位对新进场的材料进行报验, 经监理工程师验收合格后方可使用;
8. 水上施工作业前, 检查浮船扣件是否存在松动的现象, 油桶是否存在破损的现象, 如果存在及时进行紧固和更换;
9. 施工现场配备防暑降温药品, 高温天气错峰施工;
10. 要求施工人员注意交通安全, 严禁无证驾驶、超速行驶、客货混载。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2024 年 4 月 14 日 星期日

