

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编 号：ZHJL-HFTW-HYJY-045

签 发：贲 振 军

会议地点	项 目 部 会 议 室	会议时间	2024 年 4 月 28 日
会议主持人	贲 振 军		
会议主题：施工质量、安全、进度。			
会议内容：			
一．建设单位项目部			
1. 要求施工单位更换箱逆变一体机钢平台焊接的临时电源线，必须按照三相五线制进行布线，所有线路必须架空或者直埋，排除安全隐患；			
2. 要求施工单位报验更换的管桩厂家资质，监理项目部审批合格后方可进行采购；			
3. 要求施工单位光伏区电气施工严格按照设计图纸进行，组串连接人员必须经过培训合格后方可上岗，施工作业人员必须穿着绝缘鞋，做好个人防护措施；			
4. 要求施工单位电焊作业时所有设备必须有可靠接地，氧气乙炔的间距必须符合相关安全规范的要求，施工现场配置充足的消防灭火器材，高空作业必须佩戴安全带，严禁低挂高用，安全员在现场巡视监护，严禁以包代管；			
5. 天气预报 4 月 28 日夜间至 5 月 1 日，广东省自北向南有一次暴雨到大暴雨过程，伴有 8～11 级短时大风和冰雹等强对流天气，要求施工单位提前做好相应的防范措施，备足防汛物资，同时密切关注天气变化，确保人身安全；			
6. 要求施工单位及时把项目部路边及南土村路边存放的组件倒运至光伏区，破损和变形的电缆桥架、光伏支架檩条统一堆放，严禁使用。			
二．监理单位项目部：			
1. T1-T11 箱逆变一体机钢平台的焊口存在漏焊和返锈的现象，要求施工单位按照焊接规范 and 设计要求进行整改；			
2. 个别管桩桩头存在返锈现象，要求施工单位及时整改；			
3. 要求施工单位隐蔽工程必须在自检合格的前提下，报专业监理工程师进行验收，验			

收合格后方可进行下一道工序，否则此段工作量不予确认；

4. 要求施工单位对业主现场经理提出电缆桥架存在的质量缺陷及时进行整改，经监理工程师验收合格后方可进行下一道工序；

5. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时进行整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患；

6. 要求施工单位明确施工现场管理人员的职责，报验新进场人员的资质证明文件，保证施工顺利进行，严禁以包代管；

7. 要求施工单位对新进场的材料进行报验，经监理工程师验收合格后方可使用；

8. 水上施工作业前，检查浮船扣件是否存在松动的现象，油桶是否存在破损的现象，如果存在及时进行紧固和更换，水上施工作业结束后，所有浮船都要靠岸固定，严禁光伏组件压船；

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2024 年 4 月 28 日 星期日



会议签到表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期：2024 年 4 月 28 日

序号	姓 名	参建单位名称	联系电话
01	叶为	海丰通威渔光科技有限公司	13735424724
02	彭林	海丰通威渔光科技有限公司	15867126045
03	彭林	常州正衡电力工程监理有限公司	17190065189
04	王健伟	常州正衡电力工程监理有限公司	15845256920
05	王健伟	浙江阳明电力建设有限公司	16628257788
06	王健伟	浙江阳明电力建设有限公司	13856375566
07	王健伟	浙江阳明电力建设有限公司	13955101031
08	王健伟	浙江阳明电力建设有限公司	13965392439
09	王健伟	浙江阳明电力建设有限公司	18856301212
10	王健伟	浙江阳明电力建设有限公司	13335554999
11	陈林林	浙江阳明电力建设有限公司	18605676066
12	王健伟	浙江阳明电力建设有限公司	17505632222
13			
14			
15			
16			
17			
18			