

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编 号：ZHJL-HFTW-HYJY-047

签 发：贲 振 军

会议地点	项 目 部 会 议 室	会议时间	2024 年 5 月 26 日
会议主持人	贲 振 军		
会议主题：施工质量、安全、进度。			
会议内容：			
一．建设单位项目部			
1. 光伏区 D 地块光伏支架基础工程已经完成 100%，要求施工单位上报监理项目部和建设单位进行分部工程的预验收；			
2. 光伏区 D 地块的组件和支架安装完成后，要求施工单位在自检合格的前提下，报监理项目部和建设单位进行分项工程的预验收；			
3. 要求施工单位提前报验危大工程专项施工方案，必须经过监理项目部和建设单位审批合格后方可实施；			
4. 要求施工单位特殊工种必须持证上岗，人证合一；			
5. 根据国家安全生产监督管理总局的规定，电工特种作业操作证的高压和低压作业是相互独立的，不能相互替代。持有高压电工证的人员只能从事高压电力系统的相关工作，不能直接从事低压电工作业。如果持有高压电工证的人员想要从事低压电工作业，必须另外取得低压电工证，并经过相应的培训和考核合格后才能上岗操作。			
二．监理单位项目部：			
1. 要求施工单位做好每个组串的开路电压测试，并形成测量记录；			
2. 要求施工单位隐蔽工程必须在自检合格的前提下，报专业监理工程师进行验收，验收合格后方可进行下一道工序，否则此段工作量不予确认；			
3. 光伏区 D 地块支架和组件安装完成后，要求施工单位把所有剩余材料统一堆放，废料统一进行清理，施工单位自检合格后报监理项目部进行分项工程的预验收；			
4. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时整改，监理			

工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患； 5. 光伏区 D 地块电气施工进度缓慢，质量问题较多，安全隐患较大，要求施工单位增加专业的电气施工人员，现场严格把控施工质量及安全，严禁以包代管； 6. 2x300mm² 直流电缆终端头制作时严格按照相关规范要求进行，必须做好相应的防雨防潮措施，特殊工种必须持证上岗，人证合一； 7. 要求施工单位报验分项工程和检验批资料，施工过程资料与工程同步； 8. 要求设计单位及时出具集电线路的施工图纸，加快集电线路的施工进度； 9. 要求施工单位督促 C 地块的鱼塘老板清塘，推进打桩进度； 10. 广东地区已经进入台风多发季节，要求施工单位提前做好防台风的相关措施及方案，提前检查项目部板房及施工现场集装箱的牢固性，发现安全隐患及时排除。	
主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2024 年 5 月 26 日 星期日



会议签到表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期：2024 年 5 月 16 日

序号	姓 名	参建单位名称	联系电话
01	鲍火伟	海丰通威渔光科技有限公司	15867126045
02	朱振平	常州正衡电力工程管理有限公司	17190065789
03	王振伟	常州正衡电力工程管理有限公司	15845256920
04	王明	浙江阳明电力建设有限公司	16628757788
05	章心	浙江阳明电力建设有限公司	15856375568
06	王世忠	浙江阳明电力建设有限公司	13955101031
07	陈武	浙江阳明电力建设有限公司	17505632222
08	王文超	浙江阳明电力建设有限公司	1835601212
09	刘高梁	浙江阳明电力建设有限公司	15951742627
10	陈林林	浙江阳明电力建设有限公司	18605672110
11	吴国	浙江阳明电力建设有限公司	13355637386
12	朱瑞	浙江阳明电力建设有限公司	13115550979
13			
14			
15			
16			
17			
18			