

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编 号：ZHJL-HFTW-HYJY-049

签 发：贲 振 军

会议地点	项 目 部 会 议 室	会议时间	2024 年 07 月 16 日
会议主持人	韩 煜		
会议主题：升压站施工进度计划评审			
会议内容：			
针对施工单位上报的升压站施工进度计划，建设单位和监理项目部提出以下几点要求：			
1. 要求施工单位按照设计图纸依次详细划分生产辅助楼、配电楼、构架基础、1#主变压器基础、事故油池基础、SVG 设备基础、户外 GIS 设备基础、1#接地变基础、附属房基础、消防砂池及消防柜基础、独立避雷针基础、110kV 氧化锌避雷器支架基础、110kV 电压互感器支架基础、10kV 母线桥支架基础、110kV 中性点设备支架基础、10kV 施工兼站用变支架基础、储能柜基础等分项工程的施工进度计划，投入施工人员及施工机械的计划、材料到场计划；			
2. 要求施工单位的水泥土搅拌桩设备 8 月 8 日到场组装，水泥材料同步进场报验，8 月 10 日具备打桩条件，8 月 25 日水泥土搅拌桩打桩结束；			
3. 要求施工单位的静压桩设备 8 月 12 日到场，预制管桩材料同步到场报验，8 月 30 日前静压桩全部施工完成；			
4. 要求施工单位在符合规范要求的前提下，合理优化施工时间，9 月 28 日前生产辅助楼基础、配电楼基础、构架基础、1#主变压器基础、事故油池基础、SVG 设备基础、户外 GIS 设备基础、1#接地变基础、附属房基础、消防砂池及消防柜基础、独立避雷针基础、110kV 氧化锌避雷器支架基础、110kV 电压互感器支架基础、10kV 母线桥支架基础、110kV 中性点设备支架基础、10kV 施工兼站用变支架基础、储能柜基础全部施工完成；			
5. 要求施工单位上报升压站设备进场计划，及时报验设备厂家资质，室外设备基础达到强度后，及时进行室外设备的安装作业；			
6. 要求施工单位按照 11 月 30 日升压站具备并网发电条件的节点合理倒排工期；			
7. 要求施工单位合理调整施工人员，增加现场管理人员，主要的施工班组（钢筋工、木工）尽量不要使用本地工人，以免耽误工期；			
8. 升压站的消防工程施工必须由具备相关资质的单位进行施工，消防工程验收最终达到电力公司的并网要求；			

9. 要求设计单位出具升压站施工蓝图，建设单位同步组织图纸会审，要求总包单位及时办理升压站的四证一书相关手续，不得影响后续的施工；

10. 要求施工单位及时上报升压站施工相关的施工方案、机械设备、特殊工种、计量器具、钢筋、水泥、预制桩等资料，配备专业的资料员进行收集上报到监理项目部，必须做到资料和工程同步。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2024 年 07 月 16 日 星期二







会议签到表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期：2024 年 7 月 16 日

序号	姓 名	参建单位名称	联系电话
01	韩旭	海丰通威渔光科技有限公司	15151874923
02	叶皓	海丰通威渔光科技有限公司	13735424724
03	鲍炜	海丰通威渔光科技有限公司	15867126045
04	高秋平	常州正衡电力工程监理有限公司	17190065789
05	王世伟	常州正衡电力工程监理有限公司	15845256920
06	王世伟	浙江阳明电力建设有限公司	16628757788
07	李浩	浙江阳明电力建设有限公司	13335584579
08	李浩	浙江阳明电力建设有限公司	13856375566
09	王成	浙江阳明电力建设有限公司	17505632222
10	王成	浙江阳明电力建设有限公司	18556301212
11	刘高品	浙江阳明电力建设有限公司	15951747627
12	陈桂林	浙江阳明电力建设有限公司	18605671086
13			
14			
15			
16			
17			
18			