

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-HYJY-051

签发：贲振军

会议地点	项目 部 会 议 室	会议时间	2024 年 10 月 28 日
会议主持人	贲 振 军		
会议主题：升压站施工进度、质量、安全			
会议内容： 一. 总体施工进度汇总： 1. 光伏区 B 地块安装光伏组件 6420 块容量为 4.2372MWp，光伏支架桩基和箱变桩基共计 1214 根，320kW 组串式逆变器 11 台，通讯箱 1 台，于 2022 年 12 月 1 日临时并网发电； 2. 光伏区 C 地块实际安装容量为：3.16855MWp，其中 665Wp 组件安装 4070 块，660Wp 组件安装 700 块，光伏支架桩基 883 根，箱逆变一体机桩基 8 根，累计完成 100%,光伏支架安装完成 100%，光伏组件安装完成 100%，低压电气施工完成 95%； 3. 光伏区 D 地块安装单晶硅太阳能组件 85770 块容量为 56.6082MWp，光伏支架桩基 15818 根，累计完成 100%，箱逆变一体机桩基 88 根，累计完成 100%，光伏支架累计安装完成 100%，单晶硅太阳能组件累计安装完成 100%，低压电气施工累计完成 96%； 4. 光伏区 D 地块至光伏区 C 地块集电线路顶管距离约 329 米，其中 110MPP 套管 2 根、160MPP 套管 4 根、200MPP 套管 1 根，累计完成 100%；光伏区 C 地块至光伏区 B 地块集电线路顶管距离约 447 米，其中 110MPP 套管 2 根、160MPP 套管 7 根，累计完成 100%； 5. 光伏区 D 地块集电线路电缆桥架桩基 213 根，累计打桩完成 100%，电缆桥架安装完成 100%，接头箱基础砌筑完成； 6. 升压站储能区域设备基础浇筑完成，电缆沟砌筑抹灰完成 90%，土方回填完成 95%，配电楼基础工程完成 100%，主体工程完成 95%，附属房基础工程完成 100%，消防水池完成 100%,事故油池浇筑完成 100%；室外 SVG 基础、GIS 基础、主变压器基础、110kV 氧化锌避雷器支架基础、110kV 电压互感器支架基础、10kV 母线桥支架基础、110kV 中性点设备支架基础、10kV 施工兼站用变支架基础、接地变基础、构架基础浇筑完成；			

二、施工单位施工计划：

1. 升压站储能区域 11 月 10 日前施工完成全部工作量；
2. 升压站生产辅助楼和附属房 11 月 18 日前封顶；
3. 升压站配电房 12 月 10 日前完成砖砌体、抹灰、电缆沟等所有工作量；
4. 光伏区 D 地块监控系统 11 月 15 日安装完成，具备调试条件；
5. 集电线路电缆敷设 11 月 30 日前完成。

三、建设单位项目部对施工单位的要求：

1. 要求施工单位进行河对岸地块打桩前的准备工作，鱼塘内的道路修复，清表，设立临时围挡，张贴安全标识标牌，及时移除影响打桩施工的变压器和电线杆；
2. 要求施工单位上报打桩的施工方 案、施工进度计划，督促设计单位出具光伏支架桩基的设计图纸；
3. 要求施工单位安排专业的资料员，下周二（11 月 5 日）必须到场；
4. 要求施工单位落实升压站最终消防验收事宜；
5. 升压站临时用电不规范，要求施工单位及时整改；
6. 升压站消防水池及事故油池内施工时必须由专人进行监护，保证充足的通风和照明，确保施工安全。

四、监理单位项目部对施工单位的要求：

1. 要求施工单位在升压站四周设立永久的工程控制点，配电楼、附属房、生产辅助楼设立沉降观测点，施工现场设立五牌一图，张贴安全标识标牌；
2. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时进 行整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患；
3. 要求设计单位及时对升压站的图纸进行设计交底工作。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2024 年 10 月 28 日 星期一

会议签到表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期: 2024年10月28日

序号	姓名	参建单位名称	联系电话
01	林旭	海丰通威渔光科技有限公司	15757874923
02	高振平	常州正衡电力工程监理有限公司	1719065789
03	王世伟	常州正衡电力工程监理有限公司	15845256920
04	王世伟	浙江阳明电力建设有限公司	16628757788
05	王世伟	浙江阳明电力建设有限公司	13315552471
06	王程芳	浙江阳明电力建设有限公司	13952007062
07	汪武	浙江阳明电力建设有限公司	17505632222
08	罗闯	浙江阳明电力建设有限公司	13355637386
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

