

# 会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-HYJY-055

签发：贲振军

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024年12月25日
会议主持人	贲振军		
会议主题：升压站施工进度、质量、安全			
会议内容： 一、升压站施工进度汇总： 1. 主变压器及构架安装就位，GIS设备构架安装就位，110kV氧化锌避雷器支架安装就位，高压动态无功补偿装置及空心电抗器安装就位； 2. 配电楼装饰工程完成75%，建筑电气工程完成80%，排风管道完成90%，消防系统完成60%，门窗安装完成50%； 3. 生产辅助楼墙体砌筑完成100%，抹灰完成80%，附属房砌筑抹灰完成100%。 二、施工单位下一步施工计划： 1. 升压站土建工程施工计划			
施工部位	工作内容	完成时间节点	
室外基础	2#独立避雷针基础	2025年01月05日	
	站用变基础	2025年01月05日	
	10kV母线桥支架基础	2025年01月10日	
	污水处理装置基础	2025年01月15日	
配电楼	内墙装饰	2024年12月30日	
	外墙装饰	2024年12月30日	
	风机安装	2024年01月03日	
	地面	2024年01月08日	
	门窗安装（封闭到位）	2025年01月15日	
	电器安装	2025年03月10日	
生产辅助楼	内外墙抹灰	2024年12月30日	
	外墙装饰	2025年1月13日	
	防水（必须完成）	2025年1月15日	
	内墙装饰	2025年2月28日	
	水电预埋	2025年1月13日	
	室内吊顶	2025年3月10日	

	室内地面	2025年3月20日
	门窗安装	2025年3月20日
	电器安装	2025年3月20日
附属工程	附属房内外装饰	2025年1月15日
	排水管网	2025年1月15日
	电缆沟	2025年1月15日
	生产辅助楼南侧挡土墙	2025年1月15日
	土方回填	2025年2月28日
	站内道路	2025年3月10日
	室外照明	2025年3月20日
	围墙大门	2025年3月20日

备注：暂定2025年1月15日撤场 2025年2月15日二次到场

## 2. 升压站电气工程施工计划

序号	施工项目	计划开始时间	计划完成时间
1	一、二次电缆支架制作	2024年2月10日	2025年02月20日
2	接地及设备接地安装	2024年12月28日	2025年01月05日
3	主变附件安装及附属设备	2024年12月27日	2025年01月03日
4	GIS安装	2024年12月26日	2025年01月04日
5	高压柜安装	2024年12月29日	2024年12月31日
6	SVG安装	2024年12月25日	2024年12月30日
7	二次设备安装及蓄电池	2025年01月02日	2025年01月15日
8	二次电缆敷设	2025年02月10日	2025年02月15日
9	二次接线	2025年02月16日	2025年03月5日
10	试验	2025年03月07日	2025年03月23日
11	分系统调试	2025年03月24日	2025年04月01日
12	设备联调	2025年04月02日	2025年04月09日

## 三. 建设单位项目部对施工单位的要求：

1. 要求施工单位、设计单位及时闭环电力建设工程质量监督检查整改意见书，及时上传整改完成的资料，3天必须闭环否则进行经济考核；
2. 存放组件的临时仓库，要求施工单位设专人进行看护，配备充足的消防器材；
3. 要求施工单位更换光伏区监控系统不合格的电缆指示桩；
4. 要求升压站电气施工班组在构架及避雷针每组连接螺栓上面划上力矩线，确保每一条螺栓全部紧固到位，力矩必须达到规范要求；
5. 要求施工单位在配电楼和生产辅助楼外墙装饰完成后，及时拆除室外脚手架；
6. 要求施工单位规范临时用电，严禁私拉乱拽，严禁使用护套线；

7. 要求施工单位及时更换不合格和过期的安全帽。

#### 四. 监理单位项目部对施工单位的要求:

1. 要求施工单位报审防火门、铝合金窗户、电缆桥架、室外排水管等升压站所用材料的出厂合格证及检测报告;
2. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时进行整改, 监理工程师对整改的结果进行复验, 确保工程质量合格, 不留隐患;
3. 要求施工单位及时清理现场的废木箱、模板、木方, 施工各个区域备足消防器材;
4. 要求施工单位及时完善光伏区、升压站、集电线路的分部分项检验批资料;
5. 升压站电气施工班组未报审计量器具, 特殊工种, 施工机械考核 500 元, 个别设备未按照计划到场考核 300 元, SVG 区域基础预埋螺栓间距尺寸存在偏差考核 200 元。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2024 年 12 月 25 日 星期三



## 会议签到表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期：2024 年 12 月 25 日

序号	姓名	参建单位名称	联系电话
01	杨煜	海丰通威渔光科技有限公司	15757874923
02	叶磊	海丰通威渔光科技有限公司	13735424724
03	魏炜	海丰通威渔光科技有限公司	15867126045
04	黄欣平	常州正衡电力工程监理有限公司	1719065789
05	王世伟	常州正衡电力工程监理有限公司	15845256920
06	王利军	浙江阳明电力建设有限公司	16628757788
07	黄心	浙江阳明电力建设有限公司	13856375566
08	王洪廷	浙江阳明电力建设有限公司	13955101031
09	王文超	浙江阳明电力建设有限公司	18356801212
10	戚天星	浙江阳明电力建设有限公司	13635635207
11	罗国	浙江阳明电力建设有限公司	13355637386
12	牛磊	浙江阳明电力建设有限公司	13335554979
13	周伟平	浙江阳明电力建设有限公司	15671333012
14			
15			
16			
17			
18			