

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编 号：ZHJL-HFTW-HYJY-057

签 发：贲 振 军

会议地点	项 目 部 会 议 室	会议时间	2025 年 01 月 08 日
会议主持人	贲 振 军		
会议主题：升压站施工进度、质量、安全			
会议内容： 一．升压站工程形象进度： 1. 配电楼 35kV 开关室高压开关柜安装就位完成 9 台，累计完成 100%，继电器室二次屏柜安装就位 20 台，累计完成 65%，室外 SVG 设备及附件、GIS 设备及附件、主变压器及附件累计安装完成 90%； 2. 配电楼建筑装饰工程完成 95%，建筑电气工程完成 95%，屋面防水施工完成 100%； 3. 生产辅助楼外墙装饰完成 95%，建筑电气工程完成 90%，屋面防水完成 100%； 4. 附属房建筑装饰工程完成 95%，建筑电气工程完成 80%，屋面防水完成 100%； 5. 储能区域设备基础、防火墙及电缆沟施工完成，电池舱和交流舱吊装就位； 6. 室外主变压器基础、SVG 设备基础、户外 GIS 设备基础、构架基础、接地变基础、独立避雷针基础、110kV 氧化锌避雷器支架基础、110kV 电压互感器支架基础、10kV 母线桥支架基础、故油池基础施工完成； 7. 室外排水管道完成 80%，电缆沟完成 30%，防雷接地网完成 65%，消防管道完成 60%，污水处理系统完成 75%； 8. 升压站电气安装下一步计划：主变压器注油，GIS 设备充气，二次屏柜安装就位，1 月 12 日施工结束，然后施工人员撤场，2025 年 2 月 10 日进场复工； 9. 升压站土建施工下一步计划：生产辅助楼、配电楼、附属用房屋面保温层及水泥砂浆保护层施工完成，室外消防管道施工完成，室外排水管网施工完成，污水处理系统施工完成，室外电缆沟累计完成 90%，配电楼门窗安装完成，1 月 15 日施工结束，然后施工人员撤场，2025 年 2 月 15 日复工。			

二. 建设单位项目部对施工单位的要求：

1. 要求施工单位上报春节放假期间的值班方案，值班区域为升压站、光伏区 B 地块、光伏区 C 地块、光伏区 D 地块及 30 兆瓦组件存放仓库，要求值班方案切实可行、值班人员及交通工具配备齐全，消防器材充足有效，升压站区域必须全封闭管理；
2. 要求升压站电气施工单位提前收集整改并网前的相关资料，同时列出相应的清单报建设单位询价，不得影响后续的并网验收工作；
3. 关于 35kV 开关室内主变压器开关柜与安装完成的电缆桥架及排风管道出现交叉现象，要求设计单位出具相关的情况说明；
4. 要求电气施工单位及时报验施工过程资料，必须做到资料与工程同步，所有材料设备的材质单、出厂合格证、检测报告等质量证明文件必须提供原件；
5. 要求施工单位及时封闭施工现场的孔洞及电缆沟，并张贴安全警示标识标牌，防止人员意外坠落；规范现场临时用电，严禁一闸多用，严禁电源线私拉乱拽，配电箱内的巡检表及时更行，更换配电箱不合格的接地装置；
6. 要求施工单位闭环电力建设工程质量监督检查整改意见书，上传整改完成的资料；
7. 要求施工单位所有第三方检测的委托单都要与检测报告一一对应，同时做好相应的委托单台账和检测报告台账；
8. 存放组件的临时仓库，要求施工单位设专人进行看护，配备充足的消防器材；
9. 要求施工单位春节前结清所有劳务人员的工资，不得存在拖欠农民工工资的现象。

三. 监理单位项目部对施工单位的要求：

1. 要求施工单位及时清理现场遗留的废木箱、模板、木方，废油漆桶、编织袋等废弃材料，必须做到完工物料清，同时各个施工区域备足消防器材；
2. 要求施工单位及时完善光伏区、升压站、集电线路的分部分项检验批资料；
3. 要求施工单位对室外独立避雷针材料和螺栓的材质及强度进行第三方检测，检测合格后方可进行吊装作业；
4. 要求施工单位春节撤场前必须把升压站南侧挡土墙浇筑完成，站内形成完全封闭的区域，便于春节间的安全管理，同时四周安装监控系统；
5. 升压站电气设备吊装前，施工方案必须经过监理项目部及业主项目负责人审批，方案

应满足现场施工需要，施工人员应具备相应的资质，起重设备应签订了租赁及安全协议，施工现场应安排专人进行起重设备的指挥和监护，安全员负责现场的安全事宜，施工前必须进行了全员安全交底并全员进行签字；

6. 吊装区域应拉好警示带，起重设备周围用提示围栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志，吊装区域与其他区域之间用提示围栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区域，施工区域的现场布置必须满足吊装安全的要求，吊装时必须使用专用吊带，在吊点处要有防护措施，防止吊带卡断；

7. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患；

8. 生产辅助楼及 GIS 设备南侧（南侧挡土墙外侧）杂草较多，本地村民有燎荒的习惯，要求施工单位清理杂草保持与站内的防火安全距离。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2025 年 01 月 08 日 星期三



会议签到表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期: 2025 年 01 月 08 日

序号	姓 名	参建单位名称	联系电话
01	林彬	海丰通威渔光科技有限公司	15757874923
02	叶强	海丰通威渔光科技有限公司	13735429724
03	袁炜	海丰通威渔光科技有限公司	15867126045
04	黄振年	常州正衡电力工程监理有限公司	17190065789
05	丁保伟	常州正衡电力工程监理有限公司	15845256920
06	周承	浙江阳明电力建设有限公司	16628757788
07	黄飞	浙江阳明电力建设有限公司	13856375566
08	陈武	浙江阳明电力建设有限公司	17505632222
09	吴国	浙江阳明电力建设有限公司	13355637886
10	戚长昊	浙江阳明电力建设有限公司	13635635207
11	陈旭宇	浙江阳明电力建设有限公司	18826232279
12	马文超	浙江阳明电力建设有限公司	18356301212
13	孙发迪	浙江阳明电力建设有限公司	13955501031
14			
15			
16			
17			
18			
19			