

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编 号：ZHJL-HFTW-HYJY-059

签 发：贲 振 军

会议地点	项 目 部 会 议 室	会议时间	2025 年 03 月 06 日
会议主持人	贲 振 军		
会议主题：升压站施工进度、质量、安全			
会议内容：			
一．建设单位项目部对施工单位的要求：			
1. 升压站土建和电气施工进度滞后，要求施工班组合理增加施工人员，加快施工速度；			
2. 运维单位提供一下生产辅助楼室内装修方案，所有的硬装由施工单位按照合同执行；			
3. 要求施工单位加快生产辅助楼的施工速度，4 月 30 前日必须达到入住条件；			
4. 要求设计单位提供河对岸光伏区的出图计划，由专人负责对接设计院，3 月 20 日进行正式图纸会审及设计交底；			
5. 要求施工单位加快推进河对岸光伏区架空线路的迁移工作，进场道路的施工和鱼塘田埂开挖的工作；			
6. 河对岸光伏区施工前，要求施工单位提前与村内相关领导沟通好，确保后续光伏区施工顺利进行，光伏区 3 个月施工工期保持不变，施工现场土建管理人员不得擅自离场，如有特殊情况必须经过业主同意；			
7. 要求施工单位按照设计图纸同步采购光伏支架及相关设备，不得影响后续的安装，所有节点按照施工进度计划执行，如有延误将进行经济考核；			
8. 升压站内接地环网埋深必须满足设计要求，接地电阻必须符合设计要求；			
9. 最近雷雨天气较多，要求施工单位检查所有设备防雷装置是否齐全有效，同时做好相应的防范措施。			
二．监理单位项目部对施工单位的要求：			
质量方面			
1. 监理工程师在现场巡视时发现附属房屋面存在渗水现象，要求施工单位进行检查，			

确认渗水点及渗水原因，同时进行修复，类似问题不得再次出现；

2. 围墙垫层施工质量较差不符合规范要求，要求施工单位及时进行处理；

3. 升压站西侧裸露在外边的防雷接地扁钢，要求施工单位及时进行回填，回填深度必须符合设计要求；

4. 消防阀门井的尺寸不合格，要求施工单位按照相关图集的尺寸进行整改；

5. 生产辅助楼卫生间内排水管道必须做闭水试验，给水管道必须做打压试验，经监理工程师验收合格后方可进行下一道工序；

6. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时进行整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患；

7. 室外 30 米独立避雷针的材料复检报告及高强螺栓的检测报告及时报验到监理项目部，同步报验吊装方案，经监理项目部审批合格后方可进行吊装作业；

8. 要求施工单位做好成品保护工作，挖掘机作业由专人指挥监护，不得重复返工；

9. 升压站电气资料滞后，要求施工单位必须做到工程与资料同步。

安全方面

1. 施工人员安全帽不系帽带及吸烟的现象较多，要求施工单位加强安全文明施工的管理力度，杜绝习惯性违章，严禁以包代管；

2. 要求施工单位及时清理现场垃圾，必须做到工完场地清。

进度方面

1. 升压站室外电缆沟、室内建筑电气及装饰工程施工进度严重滞后；

2. 升压站电气工程施工基本与进度计划同步。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2025 年 03 月 06 日 星期三



会议签到表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期：2025 年 3 月 5 日

序号	姓 名	参建单位名称	联系电话
01	韩旭	海丰通威渔光科技有限公司	15757874923
02	王明	海丰通威渔光科技有限公司	13738424724
03	彭炜	海丰通威渔光科技有限公司	15867126045
04	袁振平	常州正衡电力工程监理有限公司	17190065789
05	李俊伟	常州正衡电力工程监理有限公司	15845256920
06	王明	浙江阳明电力建设有限公司	16628757780
07	肖心	浙江阳明电力建设有限公司	13856375566
08	戚晨星	浙江阳明电力建设有限公司	13635635207
09	张军	浙江阳明电力建设有限公司	13437731797
10	车文超	浙江阳明电力建设有限公司	18356301212
11	王明	浙江阳明电力建设有限公司	15671333012
12	王明	浙江阳明电力建设有限公司	13355637386
13	李俊伟	浙江阳明电力建设有限公司	13335554979
14			
15			
16			
17			
18			