

会议签到表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期: 2025 年 3 月 26 日

序号	姓 名	参建单位名称	联系电话
01	林水明	海丰通威渔光科技有限公司	15757874923
02	叶强	海丰通威渔光科技有限公司	13735424724
03	李金明	海丰通威渔光科技有限公司	15867126045
04	李金明	常州正衡电力工程监理有限公司	17190065789
05	李金明	常州正衡电力工程监理有限公司	15845256920
06	张成	浙江阳明电力建设有限公司	17505632222
07	张成	浙江阳明电力建设有限公司	16628757788
08	李金明	浙江阳明电力建设有限公司	13315554979
09	李金明	浙江阳明电力建设有限公司	13635635207
10	李金明	浙江阳明电力建设有限公司	13535370005
11	李金明	浙江阳明电力建设有限公司	18356301212
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			



会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-HYJY-060

签发：贲振军

会议地点	项目 部 会 议 室	会议时间	2025 年 03 月 26 日
会议主持人	贲 振 军		
会议主题：升压站和光伏区施工进度、质量、安全			
会议内容： 一． 施工总体进度情况汇总 1. 光伏区 3 月 15 日开工至 3 月 25 日道路清表完成 100%，塘埂开挖完成 35%，路基加固打松木桩完成 30%，200 型挖掘机 4 辆，70 型挖掘机 1 辆，自卸车 3 辆，施工人员 3 名； 2. 升压站电气二次控制电缆接线完成 30%，电缆沟内接地焊接完成 80%； 3. 升压站生产辅助楼 4 月 15 日前建筑电气及建筑装饰工程全部完成，室外围墙及相关附属工程施工完成。 二． 建设单位项目部对施工单位的要求： 1. 升压站电气施工严格按照设计图纸及规范要求进行施工，确保施工质量； 2. 主变压器是否增加电抗器，要求施工单位提供备选方案，督促设计单位下周一之前出具最终结果； 3. 光伏区土方回填、道路清表及路基加固等零星工程量必须经过总包单位监理项目部及业主现场经理确认； 4. 升压站储能区域电缆沟盖板的强度必须满足重型车辆通行的条件； 5. 升压站南侧与生产辅助楼连接处安装电动门 1 扇，要求施工单位提供相关样式，最终规格型号及样式由建设单位确认； 6. 升压站北侧围墙与光伏区围栏连接好，形成一个完全封闭的区域； 7. 升压站电缆沟的镀锌角钢没有满焊、防腐不到位，要求施工单位及时整改； 8. 运维单位提供一下生产辅助楼室内装修方案，所有的硬装由施工单位按照合同执行； 9. 要求施工单位按照设计图纸同步采购光伏支架及相关设备，不得影响后续的安装，所有节点按照施工进度计划执行，如有延误将进行经济考核；			

10. 雨季来临，雷电天气较多，要求施工单位检查所有设备防雷装置是否齐全有效，同时做好相应的防范措施。

三. 监理单位项目部对施工单位的要求：

质量方面

1. 升压站生产辅助楼内装饰工程施工缓慢，要求施工单位增加人员，加快施工速度；
2. 升压站电缆沟内个别接地焊接质量不合格，焊口防腐质量不合格，要求施工单位逐个整改，整改完成后报监理工程师检验；
3. 升压站东侧裸露在外边的防雷接地扁钢，要求施工单位及时进行回填，回填深度必须符合设计要求；
4. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时进行整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患；
5. 要求施工单位报验光伏区施工机械的设备制造许可证，产品合格证，设备检验检测报告及操作人员相关证书，道路施工方案；
6. 要求施工单位做好成品保护工作，挖掘机作业由专人指挥监护，不得重复返工；
7. 升压站电气资料滞后，要求施工单位必须做到工程与资料同步。

安全方面

1. 施工人员安全帽不系帽带及吸烟的现象较多，要求施工单位加强安全文明施工的管理力度，杜绝习惯性违章，严禁以包代管；
2. 要求施工单位及时清理现场垃圾，必须做到工完场地清；
3. 光伏区施工每天执行早班会制度，并形成相应的记录。

进度方面

1. 光伏区施工基本满足进度要求；
2. 升压站电气工程施工基本与进度计划同步。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2025 年 03 月 26 日 星期三

120M
光伏发
建项目

