

会议签到表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期：2025 年 04 月 17 日

序号	姓 名	参建单位名称	联系电话
01	林水	海丰通威渔光科技有限公司	15957874923
02	WNR	海丰通威渔光科技有限公司	13735424724
03	高顺平	常州正衡电力工程监理有限公司	17190065789
04	王洪伟	常州正衡电力工程监理有限公司	15845256920
05	王洪伟	浙江阳明电力建设有限公司	16628757788
06	王洪伟	浙江阳明电力建设有限公司	17505632222
07	王洪伟	浙江阳明电力建设有限公司	18356301212
08	王洪伟	浙江阳明电力建设有限公司	1335554979
09	李赫	浙江阳明电力建设有限公司	13902335620
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-HYJY-061

签发：贾振军

会议地点	项目部会议室	会议时间	2025 年 04 月 17 日
会议主持人	贾振军		

会议主题：升压站和光伏区施工进度、质量、安全

会议内容：

一．升压站剩余工作量施工计划

序号	施工内容	实际工程进度	计划完成时间
01	室内照明线路敷设	已完成 70%	2025 年 4 月 20 日
02	生产辅助楼吊顶	已完成 40%	2025 年 4 月 25 日
03	木门、卫生间门安装	已完成 40%	2025 年 4 月 25 日
04	围墙抹灰	已完成 60%	2025 年 4 月 25 日
05	灯具、开关、插座安装	已完成 20%	2025 年 4 月 25 日
06	生产辅助楼内墙油漆修补	已完成 0%	2025 年 4 月 25 日
07	生产辅助楼控制室及配电楼继电器室 静电地板安装	已完成 0%	2025 年 4 月 28 日
08	站内道路混凝土浇筑	已完成 50%	2025 年 4 月 28 日
09	大门立柱形象墙贴砖	已完成 0%	2025 年 4 月 28 日
10	消防水泵安装	已完成 0%	2025 年 4 月 28 日
11	室内空调安装	已完成 0%	2025 年 4 月 28 日
12	电缆沟盖板敷设	已完成 0%	2025 年 4 月 30 日
13	围墙涂料	已完成 0%	2025 年 5 月 5 日
14	不锈钢大门制作	已完成 0%	2025 年 5 月 10 日
15	设备区铺设石子	已完成 0%	2025 年 5 月 18 日
16	绿化区铺设草坪	已完成 0%	2025 年 5 月 18 日
17	外墙油漆修补	已完成 0%	2025 年 5 月 18 日
18	配电楼 35kV 开关室内地坪漆施工	已完成 0%	2025 年 5 月 5 日
19	升压站电气工程	已完成 90%	2025 年 4 月 25 日

二．建设单位项目部对施工单位的要求：

- 升压站土建工程剩余工程量严格按照以上表格时间节点完成，不得影响后续土建工程的结算工作，否则将对施工单位进行经济考核；
- 升压站电气工程剩余工程量必须在 4 月 26 日前完成，剩余交接试验同步进行，不得影

响后续升压站受电前的监检工作，否则将对施工单位进行经济考核；

3. 光伏区至升压站的集电线路开始进行施工，电缆终端头和电缆中间头安装到位，耐压试验及箱逆变一体机交接试验同步进行，5月20日前必须施工完成，不得影响后续升压站受电前的监检工作，否则将对施工单位进行考核；

4. 主变压器是否增加电抗器，要求施工单位提供备选方案，设计单位出具最终结果；

5. 生产辅助楼东侧的门按照报建的图纸改成窗户，室外的雨蓬清除干净，内外墙涂料统一粉刷，颜色必须一致，不得出现色差；

6. 要求设计单位出具光伏区A地块的正式蓝图，施工单位必须严格按照蓝图施工；

7. 要求施工单位上报光伏区A地块的切实可行施工进度计划，严格按照施工节点执行，否则将对施工单位进行经济考核；

8. 要求施工单位配备相应的管理人员，不得擅自离开现场，严禁以包代管，戚天昊（电气负责人），周华兵（资料负责人）5天内必须到达汕尾项目；

9. 要求施工单位按照设计图纸同步采购管桩、光伏支架及相关设备，不得影响后续的安装，所有节点按照施工进度计划执行，如有延误将进行经济考核；

10. 广东已经进入汛期，雷电天气较多，要求施工单位检查所有设备防雷装置是否齐全有效，同时做好相应的防范措施。

三. 监理单位项目部对施工单位的要求：

质量方面

1. 升压站室外电缆沟角钢焊接不合格，防腐不合格，要求施工单位逐个整改，监理工程师验收合格后方可安装电缆沟盖板；

2. 要求施工单位报验光伏区施工机械的设备制造许可证，产品合格证，设备检验检测报告及操作人员相关证书，道路施工方案；

3. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患；

4. 要求施工单位做好成品保护工作，挖掘机作业由专人指挥监护，不得重复返工；

5. 要求施工单位报验屋面工程隐蔽验收及质量验收记录，使用的原材料和产品质量证明文件，屋面淋水（蓄水）试验及记录，门窗工程隐蔽验收及质量验收记录，门窗材料及配件质量证明文件，门窗工程性能检测复验报告，装饰装修工程隐蔽验收及质量验收记录，给排水工程隐蔽验收及质量验收记录，建筑电气工程隐蔽验收及质量验收



记录，开关、插座、熔断器、灯具、导线、电缆等产品合格证及质量证明文件。

安全方面

- 1. 施工人员安全帽不系帽带及吸烟的现象较多，要求施工单位加强安全文明施工的管理力度，杜绝习惯性违章，严禁以包代管；
- 2. 配电楼室内易燃垃圾较多，要求施工单位及时清理，必须做到工完场地清；
- 3. 光伏区施工每天执行早班会制度，并形成相应的记录。

进度方面

- 1. 光伏区塘埂开挖进度施工基本满足施工进度计划的要求；
- 2. 升压站电气工程施工基本与进度计划同步。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2025 年 04 月 17 日 星期四

