

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编 号：ZHJL-HFTW-HYJY-063

签 发：贲 振 军

会议地点	项 目 部 会 议 室	会议时间	2025 年 06 月 04 日
会议主持人	贲 振 军		
会议主题：光伏区土建施工进度计划、升压站电气资料检查、按照监检大纲梳理相关资料。			
会议内容：			
一．建设单位的要求：			
1. 光伏发电单元启动前监督检查，要求调试单位完善以下资料：			
1.1 调试人员经培训合格，专业配置合理；			
1.2 调试方案审批手续齐全，技术交底记录齐全；			
1.3 调试使用的仪器、仪表检定（校准）合格并在有效期内；			
1.4 光伏发电单元启动范围内的设备及系统已按规定全部调试完成并验收合格；			
1.5 已完的试验项目和分系统调试的报告已编制、审核和审批；			
1.6 本阶段工程建设有关质量强制性标准（强制性条文）已执行；			
1.7 调试验收中的不符合项已整改闭环。			
2. 光伏发电单元启动前监督检查，要求检验检测机构完善以下资料：			
2.1 检验检测机构已经监理、建设单位审核，审核内容包括检验检测机构是否取得市场监督管理部门等相关部门资质认定证书，检验检测能力范围是否涵盖被检测项目类别等；			
2.2 检测人员资格符合规定；			
2.3 检测设备、计量工器具配置满足需要，经检定（校准）合格且在有效期内；			
2.4 检测依据正确、有效，检测报告及时、规范。			
3. 升压站受电前监督检查，要求调试单位完善以下资料：			
3.1 调试人员经培训合格，专业配置合理；			
3.2 调试方案、受电方案及措施已审批，技术交底记录齐全；			
3.3 调试使用的仪器、仪表按规定检定（校准）合格且在有效期内；			
3.4 受电范围内设备和系统按规定全部调试完毕，试验报告齐全并完成验收签证；			
3.5 本阶段工程建设有关质量强制性标准（强制性条文）已执行；			
3.6 调试验收中的不符合项已整改闭环。			
4. 升压站受电前监督检查，要求施工单位完善以下资料：			
4.1 主变压器的检测报告，包括绕组直流电阻、变比、绝缘电阻、介质损耗等项目的检测结果；			
4.2 开关设备的检测报告，如断路器的分合闸时间、同期性、绝缘电阻，隔离开关的接			

触电阻等检测数据； 4.3 互感器的检测报告，涵盖变比、极性、绝缘电阻等方面的检测情况； 4.4 母线及绝缘子的检测报告，包括母线的绝缘电阻、绝缘子的绝缘性能等检测结果； 4.5 无功补偿装置的检测报告，如电容器的电容值、绝缘电阻，电抗器的直流电阻、电感值等检测数据； 4.6 接地装置的检测报告，主要是接地电阻的检测结果，确保接地系统符合安全要求； 4.7 升压站电气设备整体绝缘性能检测报告，对站内所有电气设备的绝缘状况进行综合评估； 4.8 电气设备交接试验报告，汇总各项交接试验的结果，判断设备是否满足投入运行的条件； 4.9 防雷与接地系统检测报告，除接地电阻外，还包括防雷设施的检测情况，如避雷针、避雷线的保护范围，避雷器的性能。 二．监理单位项目部对施工单位的要求： 1. 升压站土建工程已经进行了预验收，要求施工单位逐条消缺整改； 2. 要求设计单位及时出具光伏区 A 地块的施工蓝图； 3. 要求施工单位按照光伏区 A 地块的施工蓝图，采购 PHC 桩及光伏支架，合理安排施工人员及机械进场施工，现场配备相应的管理人员，严禁以包代管； 4. 要求施工单位光伏区施工机械、工器具、管桩厂家资质及相关施工方案； 5. 要求施工单位及时完善升压站内的安全标识标牌及消防设施； 6. 要求施工单位及时报验升压站监控系统的相关资料； 7. 要求施工单位报验升压站电气施工资料及调试方案； 8. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患； 9. 要求施工单位做好成品保护工作，升压站已经完成的土建工作不得重复返工； 10. 广东已经进入汛期，雷电天气较多，要求施工单位检查所有设备防雷装置是否齐全有效，同时做好相应的防范措施。 三、光伏区 A 地块土建施工进度计划： 1. 2025 年 6 月 15 日前进场道路土方回填完成，具备机械设备材料进场条件； 2. 2025 年 6 月 20 日前鱼塘内注水完成，具备光伏支架桩基打桩条件； 3. 2025 年 6 月 25 日前打桩设备组装完成，陆续开始进行打桩作业。	
主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2025 年 06 月 04 日 星期三



会议签到表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期：2025 年 06 月 04 日

序号	姓 名	参建单位名称	联系电话
01	叶 强	海丰通威渔光科技有限公司	13735424724
02	纪 伟	海丰通威渔光科技有限公司	15867126045
03	曹振平	常州正衡电力工程监理有限公司	17190065789
04	王洪伟	常州正衡电力工程监理有限公司	15845256920
05	袁 升	浙江阳明电力建设有限公司	16628757788
06	戚元昊	浙江阳明电力建设有限公司	13635635207
07	曹 华	浙江阳明电力建设有限公司	13856375566
08	孙洪达	浙江阳明电力建设有限公司	13955701031
09	尹 超	浙江阳明电力建设有限公司	18356301212
10	段 闯	浙江阳明电力建设有限公司	13355637386
11	李 栋	浙江阳明电力建设有限公司	13902335620
12	周 华	浙江阳明电力建设有限公司	15671333012
13			
14			
15			
16			
17			
18			