

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编 号：ZHJL-HFTW-HYJY-064

签 发：贲 振 军

会议地点	项 目 部 会 议 室	会议时间	2025 年 06 月 22 日
会议主持人	贲 振 军		
会议主题：光伏区 A 地块施工进度、升压站土建及电气工程消缺、监检资料闭环。			
会议内容：			
一．建设单位的要求：			
1. 升压站土建及电气工程已经进行受电前质量监督检查，要求施工单位按照监检整改意见书逐条进行消缺整改；			
2. 要求设计单位及时出具光伏区 A 地块的施工蓝图；			
3. 要求施工单位按照光伏区 A 地块的施工蓝图，采购 PHC 桩及光伏支架，合理安排施工人员及机械进场施工，现场配备相应的管理人员，严禁以包代管；			
4. 要求施工单位水陆两用打桩机及船式打桩机同时进行打桩作业，不得影响后续的光伏支架及组件安装，确保工期顺利进行；			
5. 所有施工机械及施工方案都要经过监理工程师及业主现场负责人审批合格后方可进场施工及实施；			
6. 要求施工单位在光伏组件二次转运时做好相应防护措施，不得出现破损现象；			
7. 要求施工单位、设计单位、监理单位及时闭环监检资料，同步上传；			
8. 广东已经台风多发季节，要求施工单位准备充足的沙袋、雨衣、水泵、应急照明设备等，确保排水和抢险需求，明确台风预警响应流程，落实人员转移路线和避险场所，开展应急演练，确保工人熟悉应对措施，电气安全检查工地配电箱、线路是否防水、漏电，必要时切断非必要电源，防止触电事故。通过上述措施，可最大程度降低台风对施工现场的影响，保障人员安全和工程安全。			
二．监理单位项目部对施工单位的要求：			
1. 要求施工单位报验光伏区施工机械、工器具、管桩厂家资质及相关施工方案；			
2. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患；			
3. 根据《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）和《电子信息系统机房施工及验收规范》（GB 50462-2015）的要求，生产辅助楼主控室及配电楼继电器室内的静电地板需提供防静电电阻检测报告；			
4. 要求施工单位报验升压站监控系统的相关资料及空调设备的出厂证明材料；			
5. 要求施工单位提供升压站及光伏区防雷接地电阻检测报告。			
三、光伏区 A 地块土建施工进度计划：			
1. 2025 年 6 月 27 日进场道路土方回填碾压完成，具备机械材料进场条件；			
2. 2025 年 7 月 10 日船式打桩机组装完成，具备打桩条件；			

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2025 年 06 月 22 日 星期日



10:42

2025-06-22
星期日 多云 29℃

海丰县·清和洞

监理例会

今日水印
相机 真实可验
防伪 3BYMMWRGYKXKP4

会议签到表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期: 2025 年 06 月 22 日

序号	姓 名	参建单位名称	联系电话
01	林松	海丰通威渔光科技有限公司	15757874923
02	叶旭	海丰通威渔光科技有限公司	13735424724
03	纪伟	海丰通威渔光科技有限公司	15867126045
04	高振平	常州正衡电力工程监理有限公司	17190065789
05	纪伟	常州正衡电力工程监理有限公司	15845256920
06	王明	浙江阳明电力建设有限公司	16628257788
07	王超	浙江阳明电力建设有限公司	1885601212
08	王发通	浙江阳明电力建设有限公司	13955101031
09	王超	浙江阳明电力建设有限公司	13335856979
10	周华英	浙江阳明电力建设有限公司	15671333012
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			