

第七次工程例会会议纪要

工程名称：河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集团经济抱团光伏产业项目 编号：ZHJL--07

会议地点	承德市丰宁满族自治县万胜永乡光伏项目部办公室	会议时间	2022 年 11 月 11 日
会议主持人	黎建光	参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量		

监理单位：黎建光

总监代表黎建光对上次例会提出的几个要求进行回顾，其中基础浮灰清理未落实未到位，要求总包单位认真执行周计划。其次听取施工单位对本周进度情况及下周施工计划的汇报。

施工单位：张延生、董志勇

本周施工完成量：

- 1、支架安装完成 20%，组件安装开始；
- 2、组件进场 1364 块，交流电缆进场完成 100%、电缆敷设开始；
- 3、2、3 号山接地焊接完成 20%、1 号山开始焊接，支架安装开始；围栏安装开始；

下周施工计划安排：

- 1、接地焊接完成，电缆敷设完成；
- 2、3 号山支架安装完成、组件安装完成；
- 3、组件进场完成，逆变器、箱变 15 号发货；
- 4、围栏安装完成；通讯信号不采用其它线路从电缆线路取信号；

需要协调解决问题：

暂无；逆变器尽快进场

监理单位：黎建光

- 1、施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽，本周巡检发现部分施工人员不佩戴安全帽，将进行安全处罚；
- 2、电缆敷设必须要铺砂盖砖，施工前把电缆沟内杂物、泥土清理干净，电缆穿管口做防护处理；
- 3、电缆敷设起止终端按照规范要求留有足够余量；
- 4、支架安装檩条要直、方正，否则组件安装不符合设计要求；螺栓安装方向一致，

平垫、弹簧垫要齐全；螺栓紧固扭力要达到规范要求；

5、组件安装玻璃表面及背板表面不准出现划痕现象；

6、施工进度根据施工计划有点滞后，增加施工人员把滞后进度赶上；

7、本项目资料要与施工进度同步进行，监理离场后，因施工单位原因造成资料未签字盖章的，将不再负责此项工作；

建设单位：

1、增加安装施工人员保质保量加快进度；

2、本项目光伏安装施工 12 月份达到全容量并网发电条件；

河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济
抱团光伏产业项目监理部

2022 年 11 月 11 日



壮大集体经济抱团光伏产业会议签到表

项目名称：河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目

2022 年 11 月 11 日

序号	姓名	单位名称	职务	电话
1				
2	魏建光	常州正衡行监理	负责人	15762635718
3	董志勇	蓝天太阳能	施工人员	15612668591
4	张成生	女.....	施工人员	18651795375
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

