

第二次工程例会会议纪要

工程名称：河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集团经济抱团光伏产业项目 编号：ZHJL--02

会议地点	承德市丰宁满族自治县万胜永乡光伏项目部办公室	会议时间	2022 年 10 月 06 日
会议主持人	黎建光	参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量		

监理单位：黎建光

总监代表黎建光对上次例会提出的几个要求进行回顾，其中有资料报审落实未到位，要求总包单位认真执行周计划。其次听取施工单位对本周进度情况及下周施工计划的汇报。

施工单位：张延生

本周施工完成量：

- 1、桩基钻孔完成 2900 个，扩孔完成 220 个，浇筑完成 300 个；
- 2、钢筋笼进场完成；

下周施工计划安排：

- 1、桩基砼浇筑完成 2000 个，扩孔完成；
- 2、下周市桩基钻孔完成；
- 3、支架材料 8 日开始进场 15 日全部完成，组件 18 日进场，逆变器 11 月 15 日进场；
- 4、设备基础下周箍筋绑扎完成；

需要协调解决问题：

暂无；

监理单位：黎建光

- 1、报审资料抓紧编辑完成进行报审，资料与实体工程同步进行，因总包原因资料滞后，监理人员离场后不在提供此项服务；
- 2、现场施工区域悬挂安全警示标志，如进入施工现场必须佩戴安全帽、机械伤人、禁烟防火等；
- 3、安全防护措施不到位施工，将建议业主取消安全文明施工费用。
- 4、桩基基础施工严格按照光伏电站施工规范 GB+50794-2012 要求施工，里面对桩基的移位、垂直度、顶标高都有明确规定，如果施工单位没有此规范告诉监理项目

部，监理项目部提供给你们光伏电站施工规范 GB50794-2012。每项工序要进行交接验收，出现不符合设计要求的野蛮施工质量问题有施工单位承担一切责任，监理不承担任何责任；

- 5、通过桩基砼浇筑发现问题有桩基钻孔自检不到位，施工工具无备用、砼表面粗糙未压实等问题针做好整改工作，不准在以后工程出现此类问题；
- 6、关于安全要求，施工质量总包要多次组织学习培训，我们监理也有交底及组件施工工艺要求，都要经形成文件记录，要求施工人员严格执行，违反的进行经济处罚。
- 7、施工进度滞后要求施工单位增加机械工具及施工人员尽快把进场砼浇筑完成；
- 8、每天基础浇筑完成后，及时覆膜盖土保温，防止砼发生冻伤。
- 9、做好材料进场节点工作，不要因材料出现窝工现象。

建设单位：

- 1、要求施工项目十二大期间不准出现信访、打架斗殴等事宜；
- 2、根据往年天气情况，浇筑基础最多半月时间，砼工程抓紧时间浇筑完成；
- 3、现场注意防火，禁止吸烟；
- 4、为防止基础出现开裂，商砼用砂必须使用中砂，禁止使用细沙。

河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经

济抱团光伏产业 项目监理部

2022 年 10 月 06 日

壮大集体经济抱团光伏产业会议签到表

项目名称：河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目

2022 年 10 月 6 日

序号	姓名	单位名称	职务	电话
1				
2	孙建光	常州正德	负责人	15762835718
3	张延生	蓝天太阳	施工	8151793775
4	董志勇	蓝天太阳	施工	13612668951
5	陈峰松	蓝天太阳	施工	15097757737
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

