

第五次工程例会会议纪要

工程名称：河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集团经济抱团光伏产业项目 编号：ZHJL--05

会议地点	承德市丰宁满族自治县万胜永乡光伏项目部办公室	会议时间	2022 年 10 月 28 日
会议主持人	黎建光	参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量		

监理单位：黎建光

总监代表黎建光对上次例会提出的几个要求进行回顾，其中支架安装未落实未到位，要求总包单位认真执行周计划。其次听取施工单位对本周进度情况及下周施工计划的汇报。

施工单位：张延生、董志勇

本周施工完成量：

- 1、第一发电单元扩孔完成 300 个，浇筑完成总计 2400 个；
- 2、支架材料进场完成 100%、组件进场 930 块，直流电缆进场完成 100%；
- 3、开关站设备基础钢筋绑扎、模板安装、砼浇筑完成

下周施工计划安排：

- 1、第二、第三发电单元支架散料完成；支架安装完成 10%，接地焊接完成；
- 2、逆变器 11 月 15 日进场；
- 3、第一发电单元桩基砼浇筑完成；

需要协调解决问题：

暂无；

监理单位：黎建光

- 1、进入支架安装、接地焊接现场都是金属物品，施工人员必须正确佩戴安全帽，不准以任何理由不戴安全帽；
- 2、部分桩基外露及预埋件表面浮灰清理干净；
- 3、桩基浇筑砼移位不符合施工规范要求的重新钻孔浇筑；
- 4、巡检发现接地焊接搭接长度不足，不符合规范要求；要求接地焊接施工必须满足设计规范要求，验收要求十字焊接、拐角焊接、平头焊接（丁字焊接）都需要再搭接成三角型搭接，直线搭接三面焊接不能满足要求时加长搭接倍数；焊接防腐焊口

两侧各外延 10 公分做底漆、面漆两道，埋地焊接防腐用沥青漆；

5、11 月 2 号左右天气预报变冷，再之前增加人力物力把第一发电单元桩基浇筑完成；

6、组件、电缆、逆变器根据现场施工进度合理安排进场时间；

建设单位：

1、增加机械人员加快进度；

2、按照时间节点达到全容量并网发电条件；

河北承德市丰宁县 5.94MW 杜大集体

经济抱团光伏产业项目监理部

2022 年 10 月 28 日



壮大集体经济抱团光伏产业会议签到表

项目名称：河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目

2022 年 10 月 28 日

序号	姓名	单位名称	职务	电话
1				
2	孙建光	常州正衡能源	负责人	15762835718
3	张延生	冀天太阳能	施工队长	1865793375
4	董志勇			15612618951
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

