

第八次工程例会会议纪要

工程名称：河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集团经济抱团光伏产业项目 编号：ZHJL--08

会议地点	承德市丰宁满族自治县万胜永乡光伏项目部办公室	会议时间	2022 年 11 月 18 日
会议主持人	黎建光	参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量		

监理单位：黎建光

总监代表黎建光对上次例会提出的几个要求进行回顾，要求总包单位认真执行周计划。其次听取施工单位对本周进度情况及下周施工计划的汇报。

施工单位：张延生、董志勇

本周施工完成量：

- 1、支架安装完成 35%，组件安装完成 12%；
- 2、组件进场完成，交流电缆敷设完成 40%；
- 3、1 号山接地扁铁焊接完成，支架安装开始；围栏立柱基础开挖 1 号山完成 80%；

下周施工计划安排：

- 1、电缆敷设完成；
- 2、3 号山组件安装完成，1 号山支架安装完成 50%；
- 3、箱变进场，设备基础接地安装完成；

需要协调解决问题：

暂无；

监理单位：黎建光

- 1、安装进场施工人员做好安全教育，劳保用品配备齐全；
- 2、安装人员尽量使用熟练技术人员，现场培训安装人员，将会造成进度滞后、质量控制无法保证的局面；
- 3、电缆敷设终端按照规范要求进行密封防潮处理；
- 4、支架安装还有以下问题需要消缺整改：
 - 1) 个别方阵斜撑安装长度不符合设计要求；
 - 2) 个别方阵立柱加长焊接处防腐不及时造成下到工序掩盖而无法防腐现象；
- 5、组件安装有以下问题需要进行整改消缺；

- 1) 部分方阵组件安装出现锯齿现象;
- 2) 组件与组件之间安装缝隙不均匀, 过大将会造成组件无法安装问题;
- 6、3 号山个别组件方阵有灌木及组件高度低于 50 公分现象, 对此现象提前进行清理整平, 防止刮风晃动造成组件损坏;
- 7、现场施工进度缓慢, 总包及施工单位采取措施, 加快施工进度;

建设单位:

- 1、现场道路进行半硬化处理防止扬尘;
- 2、本项目光伏安装施工 2022 年达到全容量并网发电条件;

河北承德市丰宁县 5, 94MW 壮大集体经济

抱团光伏产业项目监理部

2022 年 11 月 18 日



壮大集体经济抱团光伏产业会议签到表

项目名称：河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目

2022 年 11 月 18 日

序号	姓名	单位名称	职务	电话
1				
2	张电光	常州正衡 监理	负责人	15762835718
3	董志勇	蓝天太阳	施工员	15612668591
4	张通里	...	施工员	18651793325
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

