

第六次 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称：河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集团经济抱团光伏产业项目 编号：ZHJL--06

会议地点	承德市丰宁满族自治县万胜永乡光伏项目部办公室	会议时间	2022 年 11 月 04 日
会议主持人	黎建光	参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量		

监理单位：黎建光

总监代表黎建光对上次例会提出的几个要求进行回顾，其中预埋件浮灰清理未落实未到位，要求总包单位认真执行周计划。其次听取施工单位对本周进度情况及下周施工计划的汇报。

施工单位：张延生、董志勇

本周施工完成量：

1、第一发电单元扩孔完成 980 个，浇筑完成总计 3380 个；

2、组件进场 930 块，直流电缆进场完成 100%；

3、2、3 号山接地焊接完成 80%，支架安装开始；支架材料分散基本完成

下周施工计划安排：

1、接地焊接完成；

2、3 号山支架安装完成，下周 2 组件开始安装；

3、7 日组件进场 3 车；

需要协调解决问题：

暂无；

监理单位：黎建光

1、施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽；

2、天气干燥注意防火，现场安置吸烟点；

3、进入冬季闲杂人员增多，现场材料加强防盗措施注意防盗；

4、接地焊接防腐外露部分底漆刷防锈、面漆及双色漆；

5、组件与组串之间高低差要求不大于 20 公分，同组串角度保持一个角度（不要一头 38、一头 40 度），经检查有 3 组支架安装角度存在 37 度不符合设计文件要求，自行检查整改消缺（北 5 排处方阵） ；

6、基础设备存在问题有预埋件浮灰需要清理，高出预埋件的砼需要清理、振捣不到位引起露筋部位需要修补；以上部位下周安排人员整改完成；

7、接地防雷、支架组件安装等施工严格按照设计文件及施工规范要求进行施工；

8、本项目要求全容量达到并网要求，确保安装质量合格，增加施工人员赶进度；

建设单位：

1、增加安装施工人员保质保量加快进度；

2、本项目光伏安装施工达到全容量并网发电条件；

河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体

经济抱团光伏产业项目监理部

2022 年 11 月 04 日



壮大集体经济抱团光伏产业会议签到表

项目名称：河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目

2022 年 11 月 04 日

序号	姓名	单位名称	职务	电话
1				
2	李建光	崇州市恒宇监理	负责人	15762835718
3	董志勇	隆天太阳	施工人员	15612668491
4	孙延生	...	...	1865793335
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

