

第四次工程例会会议纪要

工程名称：河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集团经济抱团光伏产业项目 编号：ZHJL--04

会议地点	承德市丰宁满族自治县万胜永乡光伏项目部办公室	会议时间	2022 年 10 月 21 日
会议主持人	黎建光	参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量		
监理单位：黎建光 总监代表黎建光对上次例会提出的几个要求进行回顾，其中进度滞后有第 2、3 发电单元桩基础浇筑没有完成及组件进场落实未到位，要求总包单位认真执行周计划。其次听取施工单位对本周进度情况及下周施工计划的汇报。			
施工单位：张延生、董志勇 本周施工完成量： 1、第一发电单元扩孔完成 130 个，浇筑完成总计 1800 个； 2、支架材料进场完成 5MW 的量； 3、设备基础钢筋绑扎完成 95%，模板安装完成 50% 下周施工计划安排： 1、第二、第三发电单元桩基础浇筑完成；支架安装完成 10%； 2、逆变器 11 月 15 日进场； 3、一次舱、箱变设备基础浇筑完成； 需要协调解决问题： 暂无； 监理单位：黎建光 1、通过本周巡检发现质量问题有以下几点： 1) 设备基础墙钢筋绑扎无拉钩，保护层不符合要求； 2) 模板安装上口不直、截面尺寸误差到 1 公分； 3) 预埋洞口尺寸超过 30 公分没有加强筋，爬梯预埋间距不符合设计要求等问题；要求在砼浇筑之前把以上问题整改消缺完成。 2、组件安装严格安装光伏施工规范及技术交底内容进行搬运安装，组件安装十字花要相冲、2 公分缝隙不准出现大小头、组件角度、距地距离、组串平整度按照设			

计要求施工；

- 3、进入施工现场人员必须佩戴安全帽，不准以任何理由不戴安全帽，现场管理人员要以身作责；
- 4、桩基施工进度根据计划安排已经严重滞后，施工单位要组织人员增加施工机械，在上冻前完成所有砼基础工程；
- 5、工序报验问题；每道工序施工完成都报验，步骤为自检合格-报总包-总包检查合格-再报监理进行验收-验收合格进行下一道工序，如不报验出现任何问题有施工单位承担，尤其是隐蔽工程。

建设单位：

- 1、施工进度缓慢，增加机械人员加快进度；
- 2、按照时间节点达到全容量并网发电条件；

河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经

济抱团光伏产业项目 项目 监理部

2022 年 10 月 21 日



壮大集体经济抱团光伏产业会议签到表

项目名称：河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目

2022 年 10 月 21 日

序号	姓名	单位名称	职务	电话
1				
2	魏建光	常州正衡监理	负责人	15762835718
3	董志勇	外盘天太阳	负责人	18612668591
4	孙进宝	绝了	15651793375
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

