

第一次工程例会会议纪要

工程名称：河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集团经济抱团光伏产业项目 编号：ZHJL--01

主 题	第一次工程例会	参加人员	见会议签到表
会议地点	承德市丰宁满族自治县万胜永乡 光伏项目部办公室	会议时间	2022 年 9 月 24 日 10:00
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	黎建光
会议议题	施工进度、质量、安全	记录人：	黎建光

施工单位：张延生

本周完成

- 1、桩位放点完成 100%；
- 2、桩基钻孔开始 4%；清理灌木丛完成；

下周计划完成

- 1、钢筋笼进场，试验桩完成，桩基浇筑开始；钻孔完成 60%，清孔开始，开关站基础施工开始；图纸交付会审完成
- 2、五牌一图安装完成，施工人员进场安全教育及记录资料完成，施工报审资料完成报审；

监理单位：黎建光

- 1、监理宣读监理廉洁告知书。
- 2、施工报审资料按照 NB/T32037-2017 标准进行编辑报审及提供施工计划进度表；分部分项工序需要报监理、业主验收。资料员做好检验批项目划分工作，做到资料与工程进度同步进行确保实体资料完整。
- 3、施工人员进场前的人员三级安全教育考试和培训记录存档需要时提供；安全警示牌，贴在施工人员需要进出的或施工作业显眼地方；
- 4、总包单位每天需要对施工人员进行安全交底，特殊人员需要持证上岗，需要提交复印件。特殊施工人员证件，要与现场人员人证合一，随时检查特殊施工人员是否与报审一致。
- 5、进场材料需要进行报验，报验需要提供材料合格证、质检书、第三方检测报告、企业资质、生产许可证及数量清单，经监理、业主验收合格后方可进行下步工作。拒绝不合格材料进场。

- 6、进场工器具需要提供清单及相关材料进行报审
- 7、吊装作业时，作业区域需要拉安全警示线，吊装安全指挥人员需要佩戴袖标，需要安全专职人员管理指挥。
- 8、安全防护措施一定要到位；比如材料设备吊装时专人指挥、施工现场孔洞的做好防护工作坡度大于 45° 宜停止施工、风力达到 6 级停止施工等。
- 9、施工现场临时用电要求电工需要持证上岗作业。
- 11 违反安全质量内容的，按照合同安全协议进行罚款处理，情节轻微的罚款警告，情节严重的直接罚款清场。
- 12、例会召开时间除特殊情况不另行通知时间，各个单位需要参加例会，若有特殊安排不能到会需要提前请假。定于每周五下午 15 点召开工程监理例会；
- 13、施工单位每周例会需要提供纸质施工周报。
- 14、天气开始进入冬季施工季节，准备好冬季施工物资；
- 15、会议内容要及时传达给每个施工人员及相关人员，不要只停留在参加会议人员手里。

业主单位：

- 1、项目现场出入口安装五牌一图；
- 2、增加机械设备施工人员抓紧施工，上冻前完成基础工程，按照计划并网发电；
- 3、做好现场安全工作，安全隐患消灭在萌芽状态；
- 4、现场监理抓好质量催促施工进度；

常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部

2022 年 9 月 25 日





国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团

光伏产业项目监理部廉政告知书

致：丰宁满族自治县乡村振兴局（业主单位）

天津蓝天太阳科技有限公司（承包施工单位）

我们是常州正衡电力工程监理有限公司驻河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目项目监理部，受业主单位委托承担本项目建设过程监理任务，请予以配合，同时希望你们对监理人员执行有关廉政规定的情况进行监督，每月在《监理服务&廉政建设调查表》里如实填写意见。若有意见不便填写，可向我公司反映。监督电话：0519-81180829，邮箱：yh.lin@skysolargroup.cn。现将我监理部工作纪律告知如下：

- 一、坚决执行国家及行业有关法规法令，严格履行监理职责，忠于职守，严格把关，对自己签认的各种工程质量数据负责。
- 二、不利用职权安排直系亲属及主要社会关系在自己管理项目内工作。
- 三、不接受、索要施工单位的礼金、加班费、有价证券和贵重礼品，不在施工单位报销任何票据。
- 四、不利用职权向承包人介绍施工设备、材料及供应商。不向承包人介绍工程分包人和参与工程分包。
- 五、在工程工序交验过程当中不故意刁难承包人，严格按照合同文件及上级的要求报验，做到公正、合法。
- 六、不参加承包人及相关单位邀请的影响公正执业的各种宴请和娱乐活动。
- 七、验工计价时不利用职权故意克扣承包人。
- 八、不利用职权要求承包人提供合同以外服务。
- 九、对于工程数量符合、变更等，公正、实事求是地进行处理，不损害业主的利益，同时又能使承包人的利益不受到侵害。

监理项目部：（章）
负责人：张延星
日期：2022.9.22

业主项目部：（章）
负责人：张延星
日期：2022.9.23

施工项目部：（章）

负责人：张延星

日期：2022.9.23