

宁国市诚意橡塑制品有限公司 0.2MW 屋顶分
布式光伏电站项目

会
议
纪
要



常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：宁国市诚意橡塑制品有限公司 0.2MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-NGCY-HY-001

会议地点	项目部		会议时间	2022. 10. 1
会议主持人	苏航	会议主题	建立管理程序、材料进场等事宜	
参加部门/人员： 建设单位—绩溪能瑞光伏科技有限公司：赵天琦 监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司：苏航 总包（EPC）单位—山东昱兴电力有限公司：彭志 本次会议是本项目的第一次监理会议，会议由监理方代表苏航主持，主要内容如下： 一、建设单位、监理单位、承包单位等参建单位各方人员： 1、进场材料及设备到场验收合格后方可进入施工现场； 2、图纸审核这周供电局进行线上审核，确定图纸； 3、图纸确定后将组件、逆变器、等物资订购完成；组件、逆变器、箱变定购后将各厂家资质、设备清单、设备型号等提供给监理方； 6、物料的堆放现场确定，施工人员现 4 人、已对施工人员进行安全交底、疫情防护措施； 二、 1、施工方与业主的合同及施工单位的资质证书、营业执照； 2、施工方需及时提供现场管理人员、技术人员资质证书； 3、工程资料版本以合同为准； 4、现场试块的养护及实验室的落实，试块、钢筋的取样及拉拔试验必须由监理方进行见证取样； 5、施工方提前报审施工进度计划、材料及设备的进场计划； 6、施工方提前做好工人的安全、技术交底工作并做好岗前培训； 7、施工方需及时提交施工日志、施工周报、施工月报并统计好每日及每周施工情况上报至业主及监理方； 8、施工方尽快提交前期报审资料；				

9、现场安全问题及时预防；做好防火防水准备；现场需配备灭火器，消防铲，强光手电筒，简单呼吸保护器等；工人需戴好安全帽戴好帽带，反光衣；如高空作业超过2米时需配戴好安全带。

附会议签到表

主送单位	宁国市诚意橡塑制品有限公司 0.2MW 屋顶分布式光伏电站项目施工单位项目部		
抄送单位	宁国市诚意橡塑制品有限公司 0.2MW 屋顶分布式光伏电站项目建设工程部		
发文单位	宁国市诚意橡塑制品有限公司 0.2MW 屋顶分布式光伏电站项目监理项目部	发文时间	2022.10.01

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

