

佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目

会 议 纪 要

(监理例会第 7 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



会议纪要

工程名称：佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目

编号：FSXY-JLLH-007

会议地点	项目部会议室		会议时间	2022. 12. 16
会议主持人	陈大伟	会议主题	监理例会	

参加部门/人员：

建设单位—佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—陕西 TCL 光伏工程有限公司

附：参会人员签到表

本次会议是本项目的第 7 次监理会议，主要内容如下：

一、施工单位：

- 1、严格遵守业主单位、监理单位、施工合同及建设管理部门有关规定，落实安全、质量、进度、资料问题。
- 2、本周供电局并网验收、送电完成。
- 3、计划 1 月 1 号 3 号配电房停电线路优化、电容补偿处理、电柜指示灯调整。
- 4、供电手续资料尽量安排月底前回复项目部。
- 5、下周一增项接地扁铁材料进场。

本周工作完成情况：

- 1、联合厂房 1、2 组件接线固定完成 100%
- 2、联合厂房 1、2 接地网完成 80%
- 3、联合厂房 1、2 交直流线安装完成 100%
- 4、联合厂房 1、2 交直流桥架安装完成 100%
- 5、联合厂房 1、2 停电拼柜完成 100%
- 6、联合厂房 1、2 运维通道安装完成 50%
- 7、联合厂房 1、2 供电局并网验收完成 100%

下周进度计划：

- 1、联合厂房 1、2 接地线网安装 100%
- 2、联合厂房 1、2 消防安装 100%
- 3、联合厂房 1、2 监控安装完成 50%
- 4、联合厂房 1、2 清洗系统安装 100%
- 5、联合厂房 1、2 运维通道安装完成 100%



二、监理单位:

1、安全文明施工问题

1.1、临边物料整顿未落实不到位,施工单位及时整改。

1.2、现场垃圾清理落实不到位,施工单位及时整改。

2、质量管控

2.1、接地系统增项,施工单位及时完善。

2.2、直流线保护套管做好绑扎。

2.3、孔洞封堵施工单位及时落实到位。

2.4、并网柜指示灯异常问题施工单位及时沟通厂家落实到位。

3、旁站

3.1、2022.12.10-13 号逆变器、并网柜接线旁站,无异常。

4、强调执行情况

4.1、严格按照强制条文组织施工。

5、专项方案

5.1、监控方案各方沟通后尽快落实到位,以免因采购周期导致进度滞后。

6、进度计划

6.1、供电局并网验收、送电完成。从今日起抄表,试运行 240 小时。

6.2、清洗、监控、运维通道、接地系统、消防、爬梯等工程施工提上日程,施工单位做好计划安排。

7、资料、图纸同步

7.1、现场测试记录施工单位及时上报项目部。

7.2、清洗、监控、爬梯图纸施工单位及时提供到位。

8、收发文制度

8.1、现场施工的依据是图纸和规范,设计变更单与业主通知单作为补充条款。图纸具备法律效力,禁止随意改动,按图施工是现场施工的最基本要求,有任何变动望各位领导提前通知,若无任何书面通知将会按图纸要求进行常规处理,望各位悉知!

9、防疫管控

9.1、若项目部出现阳性感染人员,及时报备项目部。禁止隐瞒不报。

三、建设单位:

1、辅助工程抓紧施工,人员配备齐全,消缺工作同步进行。

2、项目收尾,资料提前准备。



- 3、施工单位及时上报爬梯施工方案。爬梯施工做好安全措施。
- 4、施工单位及时报备辅助工程施工计划，做好项目收尾工作。
- 5、清洗系统、监控系统的材料设备，合格证报备项目部后方可入场使用。

签发:

2022 年 12 月 16 日



主送单位	陕西 TCL 光伏工程有限公司		
抄送单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.12.16

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



扫描全能王 创建