

佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目

会 议 纪 要

(监理例会第 8 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



会议纪要

工程名称：佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目

编号：FSXY-JLLH-008

会议地点	项目部会议室		会议时间	2022. 12. 23
会议主持人	陈大伟	会议主题	监理例会	
参加部门/人员：				
建设单位—佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司				
监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司				
总包单位—陕西 TCL 光伏工程有限公司				
附：参会人员签到表				
本次会议是本项目的第 8 次监理会议，主要内容如下：				
一、施工单位：				
1、严格遵守业主单位、监理单位、施工合同及建设管理部门有关规定，落实安全、质量、进度、资料问题。				
2、计划本月 28 号前完成除爬梯之外所有工程事项。				
本周工作完成情况：				
1、联合厂房 1、2 清洗系统安装 40%				
2、联合厂房 1、2 接地网增项完成 80%				
3、联合厂房 1、2 运维通道安装完成 80%				
下周进度计划：				
1、联合厂房 1、2 接地线网安装 100%				
2、联合厂房 1、2 消防安装 100%				
3、联合厂房 1、2 监控安装完成 100%				
4、联合厂房 1、2 清洗系统安装 100%				
5、联合厂房 1、2 运维通道安装完成 100%				
6、竣工验收（计划 12 月 28 号初验、12 月 30 或 31 号二验、1 月 2 或 3 号终验；注：应业主方要求二验、三验业主方主持）。				
二、监理单位：				
1、安全文明施工问题				
1、临边物料整顿未落实不到位，施工单位及时整改。				
2、现场垃圾清理落实不到位，施工单位及时整改。				



2、质量管控

- 1、组件接地跨接未做两点接地，施工单位及时整改。
- 2、厂家原有接地网损坏部分未做恢复，施工单位及时整改。

3、旁站

- 3.1、无旁站事项。

4、强调执行情况

- 4.1、严格按照强制条文组织施工。

5、专项方案

- 5.1、监控方案已落实到位，施工单位尽快按此方案施工。

6、进度计划

- 6.1、爬梯施工进度滞后问题施工单位及时落实。
- 6.2、计划运维通道、接地系统 24 号分项验收；清洗系统 25 号分项验收；监控、消防 27 号分项验收；28 号竣工验收初验；施工单位做好准备。

7、资料、图纸同步

- 7.1、验收资料时间重新调整，资料员配合业主单位落实到位。
- 7.2、运维、爬梯图纸施工单位及时提供到位。

8、收发文制度

- 8.1、现场施工的依据是图纸和规范，设计变更单与业主通知单作为补充条款。图纸具备法律效力，禁止随意改动，按图施工是现场施工的最基本要求，有任何变动望各位领导提前通知，若无任何书面通知将会按图纸要求进行常规处理，望各位悉知！

9、防疫管控

- 9.1、因疫情原因我项目工人严重缺失，任何人出现症状及时报备，并禁止进入项目现场，以免造成项目部全员感染，若故意传播导致项目瘫痪，将追究其相关责任。

三、建设单位：

- 1、竣工图8份，装盒3份、5份不装盒。
- 2、我公司竣工验收2验3验时间确定好后通知各单位。
- 3、因爬梯采购、施工周期问题与竣工验收时间冲突，我公司沟通好后会通知各单位处理方案。
- 4、临近年关，疫情严重，做好个人防护，项目最后收尾了，大家尽快完成工作任务，以应对各种突发状况。





主送单位	陕西 TCL 光伏工程有限公司		
抄送单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022. 12. 23

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目

日期: 2021年12月23日

[illegible]