

会议纪要

工程名称:佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目

编号:GDLH-001

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022.6.10
会议主持人	刘仁祥		
会议主题:业主单位组织召开第一次工地例会			
上次会议问题落实情况: 无			
参加部门/人员: 建设单位: 佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 陕西 TCL 光伏工程有限公司 附: 参会人员签到表 本次会议内容: 建设单位: 介绍工程开工准备情况, 施工准备情况、宣布对总监理工程师王立杰授权。 监理单位: 介绍现场人员: 监理方为常州正衡电力工程监理有限公司, 总监理工程师: 王立杰, 监理工程师: 陈大伟。 介绍监理规划的主要内容, 对施工准备情况提出意见和要求。 施工单位: 介绍现场人员: 总包方为陕西 TCL 光伏工程有限公司, 项目经理: 张立虎, 质量员: 高燕辉, 施工员: 王明介, 资料员: 姚明岗。 一、建设单位: 1、授权总监理工程师王立杰全面监理本工程监理事宜。 2、土建施工前收集地质资料, 补做地勘并提交设计人员复核, 满足设计要求后方可施工。磁力层、虚土层满足规范要求, 砂砾回填后必须进行承载力和密实度检验, 合格后方可进行基础施工。 3、建立安全生产责任体系, 配备专职安全管理人员, 安全生产责任制落实情况。 4、施工作业区做好围避工作, 安全警示标志齐全。 疫情严重, 入场车辆、人员做好资料记录。 5、材料、设备入场按照报验流程及时报验。施工过程中实行三级自检制度, 严格按照验收流程报验, 前道工序未验收合格, 后续严禁施工, 报验资料准备齐全。 6、内页资料齐全与施工同步, 出现滞后情况将进行考核。 7、施工前方案先报审, 做好与各部门协调工作。 8、组织人员全面验收屋顶, 查看缺漏点, 做好屋面原始记录, 园区一上班就组织进行屋面交接签字确认。。 9、特种人员持证上岗, 入厂施工办理相关作业票, 设备、车辆进场及时报备, 人员进场进行血压测量, 高血压、高年龄禁止进场工作。 10、乙供物资的到货计划请尽快提供, 目前进度已经开始滞后, 后期施工工期紧张, 请严格把控好物质到货进度, 避免物资导致后续施工跟不上, 请根据现有实际情况重新调整施工进度计划, 四级			



扫描全能王 创建

进度计划管控。

- 11、现场发现问题部位施工方应及时整改，并拍摄有关的影像资料。
- 12、卸车、开箱严格按照要求执行，存放做好保护，尤其是 MC4 插件等物品。
- 13、桥架安装要求自攻钉加抱箍，电缆使用后做好电缆头防潮保护。
- 14、疫情严重，入场人员行程码三天提交项目部一次。
- 15、做好进度、安全、质量控制，必要时进行考核措施。

二、监理单位：

- 1、施工单位及时落实与厂家安全协议签订情况，落实厂家动火票、吊装票、厂家入厂安全教育办理情况。
 - 2、经各参建单位协商监理例会定于每周五下午两点在现场项目部会议室召开，周五上午 10 点提交周报，周报包括本周施工进度，下周施工计划，各参建单位主要负责人必须准时参加，不得无故不参加会议。
 - 3、施工单位提供的开工资料不齐全，总包资质、分包资质、特种人员资质、安全技术交底、供货商资质等尽快报审。
 - 4、施工进度计划重新调整，增加周进度计划。
 - 5、进场材料必须随车附带合格证与出厂测试报告，规范要求复试的监理见证取样送检第三方检测复试合格后向监理报验签字后方可用于施工，不及格时及时退场。大型施工机械进场报验，严格按规范施工，并要求对现场进行不定期检查。钢筋、支架等现场材料进场严禁直接堆放到盐碱地上，施工单位人员在材料卸车时应监督现场安全，检查材料质量及规格并做记录。
 - 6、每日发班前会照片，检查劳保用品穿戴情况，做安全技术交底。
 - 7、本工程施工全过程中，施工单位必须严格遵守国家、部、省现行工程建设标准规范及标准强制性条文等有关工程质量全部条文。
 - 8、图纸会审及设计交底会议后由施工单位整理出会议纪要，经设计核对无误后，经设计、建设、代建、监理、施工等各方会签盖章生效。施工中，施工单位发现图纸有错、漏、碰、缺等问题，或由某种原因要求变更的，均填写工程变更单报监理工程师审查，监理工程师审查同意后，转交设计单位编制书面设计变更文件，方可付诸实施。由甲方提出的工程变更，填写建设单位用表提前交监理工程师审查同意后，转交设计单位编制书面设计变更文件。设计单位的设计变更文件应先通知监理，由监理发给施工单位。
 - 9、项目总监宣读监理项目部廉政告知书，建设单位、施工单位、监理单位三方认证签字盖章。
 - 10、内页资料与施工同步，在监理离场后不再提供资料补签工作，合同中注明监理人员离场后有义务协助后期工作，但不协助因总包自身原因产生得额外工作。监理完工撤场后签章的文件资料不包括施工单位过程报验资料、施工单位工程量和工程款签证，施工报验、签证资料一律在监理驻场期间完成。如有相关文件资料需监理签章，一律联系公司市场部经办人员处理，正衡监理后续不再直接收取相关单位快递文件资料及处理签章。
 - 11、施工方严格落实安全、消防措施，做好安全、技术交底工作及现场安全管理工作。
 - 12、施工过程中严格按照工艺流程与规范要求报验。
 - 13、监理方安全、质量、进度管理措施交底、详见附件交底文件。
- 三、施工单位：
- 1、坚决按建设单位和监理单位所讲事宜执行，确保工程如质、如量、如期安全完成。
 - 2、施工开工资料两天内补齐报监理审批。
 - 3、护栏、组件、逆变器首批材料已进场。
 - 4、图纸会审、设计交底已完成。
 - 5、施工人员已全部到场，项目部建立。
 - 6、建筑一切险、第三者责任险缴纳齐全，工伤险入场人员缴纳齐全；



7、安全、技术交底已完成。严格落实安全防护措施，做好现场安全管理工作。

签发人：[Signature]
2022年10月9日
佛山旭阳工业园4086.72KW
分布式光伏发电项目
监理单位项目部



主送单位	佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目建设单位项目管理部		
发文单位	佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目监理单位项目部	发文时间	2022.10.9

注：会议纪要由监理单位项目部起草，经总监理工程师签发后下发。







*****项目监理部廉政告知书

致：常州三旭太阳能发电有限公司（业主单位）
陕西亿光工程有限公司（承包单位）

我们是常州正衡电力工程监理有限公司驻常州三旭太阳能发电有限公司项目监理部，受业主单位委托承担本项目建设过程监理任务，请予以配合，同时希望你们对监理人员执行有关廉政规定的情况进行监督，每月在《监理服务&廉政建设调查表》里如实填写意见。若有意见不便填写，可向我公司反映。监督电话：0519-81180829，邮箱：yh.lin@skysolargroup.cn。现将我监理部工作纪律告知如下：

- 一、坚决执行国家及行业有关法规法令，严格履行监理职责，忠于职守，严格把关，对自己签认的各种工程质量数据负责。
- 二、不利用职权安排直系亲属及主要社会关系在自己管理项目内工作。
- 三、不接受、索要施工单位的礼金、加班费、有价证券和贵重礼品，不在施工单位报销任何票据。
- 四、不利用职权向承包人介绍施工设备、材料及供应商。不向承包人介绍工程分包人和参与工程分包。
- 五、在工程工序交验过程当中不故意刁难承包人，严格按照合同文件及上级的要求报验，做到公正、合法。
- 六、不参加承包人及相关单位邀请的影响公正执业的各种宴请和娱乐活动。
- 七、验工计价时不利用职权故意克扣承包人。
- 八、不利用职权要求承包人提供合同以外服务。
- 九、对于工程数量符合、变更等，公正、实事求是地进行处理，不损害业主的利益，同时又能使承包人的利益不受到侵害。



佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目

日期: 2022 年 10 月 9 日

[illegible]