

佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目

会 议 纪 要

(监理例会第 1 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



会议纪要

工程名称：佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目

编号：FSXY-JLLH-001

会议地点	项目部会议室		会议时间	2022.10.14
会议主持人	陈大伟	会议主题	监理例会	
参加部门/人员：				
建设单位—佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司				
监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司				
总包单位—陕西 TCL 光伏工程有限公司				
附：参会人员签到表				
本次会议是本项目的第 1 次监理会议，主要内容如下：				
一、施工单位：				
1、严格遵守业主单位、监理单位、施工合同及建设管理部门有关规定，落实安全、质量、进度、资料问题。				
2、本周护栏安装完成 1/3，防坠网夹具安装完成，支架吊装完成。				
3、下周计划护栏、防坠网安装完成，支架安装完成 1/3，交流桥架安装完成 1/3，逆变器支架安装完成 1/3。				
二、监理单位：				
1、加强现场施工人员安全管理，新进人员及时进行三级安全教育考试及安全技术交底，确保现场施工安全，交底资料、考试资料按要求存档。				
2、现场#1、#2 厂房 Z 字形爬梯尽快按要求整改安装完成，自检合格后报监理验收，合格后方可正常使用，爬梯四周警戒线围避，安全警示牌配置齐全，禁止外人进入。				
3、业主公司内页资料使用要求变更，施工单位及时按要求调整。				
4、施工进度计划与现场施工情况不符，及时调整重新上报。				
5、为方便现场管控，材料进场节点及时上报，以免造成窝工现象，进度滞后将会对施工单位进行进度索赔。				
6、每周五召开监理例会（节点为周五至周五），每月 28 号召开月例会，周报、月报例会前提交完成。				
7、现场出现使用无继电保护的简易电源现象，此行为严令禁止，若此情况再次发生将对你施工单位进行 1000 元考核，造成停工整顿等后果将由你施工单位自行承担。				



- 8、疫情严重，若有 10 月 8 号后佛山花都区来人及时向所在社区报备，并禁止入厂区。
- 9、安全措施必须落实到位，现场安全问题整改不及时或拒不整改、或出现应付检查安全设施不使用现象，由此产生的一切安全隐患及安全责任将由你施工单位负全部责任。

三、建设单位：

- 1、例会具有严肃性，各参会人员必须准时到场，迟到或无故缺席考核 500 元。
- 2、会上汇报要有实质性内容，会议开始之前提交周、月报。
- 3、体现会议的重要性，困难点的协调、解决，各项手续办理情况，安全、进度、质量的管控。
- 4、会议汇报的主要内容：
 - 4.1、上周工作落实情况。
 - 4.2、工程汇报（1、安全 2 进度 3 质量 4 国家强调细则的落实点 5 进货节点、材料使用情况 6 资料报审情况 7 材料送检 8 施工方案评审）
 - 4.3、供电局手续情况汇报（相关节点）。
 - 4.4、下周工作安排（提交四级周进度计划）
 - 4.5、落实图纸进度情况。



主送单位	陕西 TCL 光伏工程有限公司		
抄送单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022. 10. 14

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



