

佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目

会 议 纪 要

(监理例会第 3 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称：佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目

编号：FSXY-JLLH-003

会议地点	项目部会议室		会议时间
会议主持人	陈大伟	会议主题	监理例会

参加部门/人员：

建设单位—佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—陕西 TCL 光伏工程有限公司

附：参会人员签到表

本次会议是本项目的第 3 次监理会议，主要内容如下：

一、施工单位：

1、严格遵守业主单位、监理单位、施工合同及建设管理部门有关规定，落实安全、质量、进度、资料问题。

2、本周工作完成情况：

2.1、联合厂房 1、2 逆变器安装完成 80%、汇流并网柜安装 50%

2.2、联合厂房 1、2 组件支架安装 90%、桥架支架安装 20%

2.3、联合厂房 1、2 彩钢瓦边安装安全护栏完成 100%

2.4、联合厂房 1、2 彩钢瓦屋面涂装 50%

3、下周进度计划：

3.1、支架安装完成 100%、组件安装 40%、检修通道安装 80%（未入场）

3.2、逆变器安装完成 100%、桥架安装 80%（未入场）、交流电缆安装 80%（未入场）

3.3、联合厂房 1、2 彩钢瓦屋面涂装完成 100%

3.4、路灯安装完成 100%

二、监理单位：

1、安全文明施工问题

1.1、漆料划分专门区域存放；现场喷涂作业做好防毒措施，保证人工安全；施工中做好漆料污染防护工作，禁止漆料随意飘散。

1.2、动火作业前与厂区办好动火手续；焊工持证上岗，人证合一，作业区域警戒带隔离；焊机做好接地；禁止木料做垫板，做好消防防护措施。

1.3、物料存放区做好整理，垃圾固废及时清运。

1.4、屋面物料禁止临边 2 米内放置，吊装后及时分散。



扫描全能王 创建

1.5、屋面废弃木箱及时清运，人工垃圾（例如食品袋等）及时清扫；屋面散料（例如垫片、螺栓）及时收集，禁止随意丢弃。

1.6、施工区域禁止吸烟，尤其屋面区域，发现一次烟头罚款 200 元。

1.7、雨天禁止屋面作业，检查临电设施，做好场清工作。

1.8、每周二进行安全检查，相关人员禁止无故缺席，有事提前请假。

1.9、每日上工、下工前做好用电设施检查，填写临电设施检查表。

2、质量管控

2.1、并网柜、接地扁铁进场验收已完成，资料齐全。

2.2、屋面彩钢瓦涂装前做好清渣工作，涂装完成后及时报支架、护栏验收工作。

2.3、逆变器、桥架、运维通道安装位置变更，及时走设计变更流程，严禁影响后续验收工作，若无设计变更私自施工将对你施工单位进行考核并停止此项工程验收工作。、

2.4、电缆入场验收，提供的验收资料错误、缺失，重新调整上报。

3、旁站

3.1、2022.11.05 号逆变器吊装安全旁站，查看吊车、人员资质无问题，检查吊车绳索无问题，周围拉设警戒线，指挥员、安全员就位。

4、强调执行情况

4.1、严格按照强制条文组织施工。

5、专项方案

5.1、涂装、支架安装方案已审批。

5.2、组件安装方案已要求施工单位重新编制。

6、进度计划

6.1、支架安装满足进度计划要求。

6.2、桥架、运维通道材料入场滞后，已影响后续施工计划，施工单位及时做好统筹管理，若再无应对措施与计划调整将对施工单位进行考核等措施。

7、资料、图纸同步

7.1、内页资料与现场施工同步，资料滞后将对你施工单位继续进行考核并停拨进度款。

7.2 施工、验收必须以加盖出图章图纸为依据。设计变更事项及时走变更流程，若未按图施工或无设计变更私自施工将对你施工单位进行考核并停止此项工程验收工作。

8、收发文制度

8.1、业主、监理所下发文件，施工单位及时落实，并将落实结果及时反馈。拒不整改



扫描全能王 创建

或落实不到位将对你施工单位进行考核等措施。

8.2、若光伏车棚工程取消，施工单位及时沟通业主公司提供书面发文通知，切记切记此事项必须尽快落实。

9、会议具有严谨性，有事提前请假，电话调至静音。若再次发生迟到现象每人每次罚款 200 元。

三、建设单位：

1、组件即将进行吊装，屋面必须有作业平台，禁止直接在彩钢瓦面作业，组件双人搬运，禁止单人背运。

2、组件安装做好技术、安全培训，专人接线、接线端子专人制作。

3、汇流箱出线必须使用铜制电缆；所有直流电缆保护套管必须使用镀锌套管敷设；防火堵料禁止使用劣质产品。

4、施工单位汇报没有重点，会议汇报的主要内容：

4.1、上周工作落实情况。

4.2、工程汇报（1、安全 2 进度（每周未提报四级进度计划罚款 500 元）3 质量（分项验收、开箱验收、质量通病等）4 国家强调细则的落实点 5 进货节点、材料使用情况 6 资料报审情况（资料与施工同步，滞后 3 天罚款 1000 元）7 材料送检 8 施工方案评审）

4.3、供电局手续情况汇报（相关节点）。

4.4、下周工作安排（提交四级周进度计划）

4.5、落实图纸进度、变更情况。

4.6、协调事项

四、达成共识的决策意向：

1、出图章施工蓝图下周一提供到位。（施工单位）

2、业主公司提供车棚取消发文后，申请发改委、供电局备案变更，时间节点尽快落实到位。（施工单位）

3、会议按程序要求汇报工作；材料、设备入场按照报验流程及时报验；施工过程中严格按照验收流程报验，前道工序未验收合格，后续严禁施工，报验资料准备齐全。（施工单位）

4、并网点接入侧蓝图下周一提供到位。（施工单位）



主送单位	陕西TCL光伏工程有限公司		
抄送单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.11.11

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



扫描全能王 创建

佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目

日期: 2019年11月11日



扫描全能王 创建