

佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目

会 议 纪 要

(监理月例会 12 月)

常州正衡电力工程监理有限公司



1、安全文明施工问题

- 1.1、现场固废清运不及时，施工单位及时进行整改。
- 1.2、临边物料整顿落实不到位，施工单位及时整改。
- 1.3、切割作业保护用具必须佩戴齐全，尤其防护眼镜，作业区域做好防护。

2、质量管控

- 2.1、组件接地跨接未做两点接地，施工单位及时整改。
- 2.2、厂家原有接地网损坏部分未做恢复，施工单位及时整改。
- 2.3、组件、桥架安装；电缆敷设；并网柜、逆变器安装、接线验收合格。
- 2.4、电网公司并网验收合格，并网送电、试运行完成。
- 2.5、严格按照验收流程报验，前道工序未验收合格，后道工序禁止施工。隐蔽工程未验收合格禁止隐蔽。违者考核 2000 元

3、旁站

- 3.1、电气接线、调试全部完成，无事故发生。

4、强条执行情况

- 4.1、严格按照强制条文组织施工。

5、专项方案

- 5.1、监控方案、电容补偿方案已通过业主公司审核。

6、进度计划

- 6.1、监控系统安装进度滞后，已影响后续验收计划，若持续滞后且施工单位无应对措施，将对施工单位进行进度索赔，并按会议要求以及施工合同考核条款进行 5000 元考核处罚。

7、资料、图纸同步

- 7.1、清洗系统、灭火器纸质版资料滞后，施工单位及时报审。
- 7.2 爬梯图纸施工单位及时提供到位

8、收发文制度

- 8.1、本月下发文件（联系单 2 份、罚款单 1 份），施工单位已整改完成。

9、防疫管控

- 9.1、因疫情原因我项目工人严重缺失，任何人出现症状及时报备，并禁止进入项目现场，以免造成项目部全员感染，若故意传播导致项目瘫痪，将追究其相关责任。

三、建设单位：



- 1、安全生产月要求每周四提交安全生产月活动报表，施工单位未落实到位。
- 2、屋面作业临边 2 米内禁止存放任何零散物料。
- 3、每日下班前做好场清工作。
- 4、施工区域、办公室门口禁止吸烟、乱扔烟头。
- 5、竣工图 8 份，装盒 3 份、5 份不装盒，加盖竣工图审核章。
- 6、监控系统安装进度滞后，已影响后续验收计划，若持续滞后且施工单位无应对措施，将对施工单位进行进度索赔，并按会议要求以及施工合同考核条款进行 5000 元考核处罚。
- 7、项目接近尾声，所有工程施工单位自检合格后报监理验收，禁止影响后续竣工验收计划。



主送单位	陕西 TCL 光伏工程有限公司		
抄送单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.12.25

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



