

工地会议纪要

工程名称：国能无锡环保科技有限公司分布式发电项目



会议地点	项目现场办公室	会议时间	2022.10.14
参会单位 (签到表附后)	建设单位：国能无锡环保科技有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：国能龙源环保南京有限公司		
主持人	胡学东	整理记录	胡学东
<p>本次会议是本项目的第二次工地会议，会议由监理单位胡学东主持，主要内容如下：</p> <p>一、参加例会人员</p> <p>详见附件1签到表</p> <p>二、会议内容</p> <p>承包单位</p> <ol style="list-style-type: none">1、铝支架及夹具明天厂家来人，后天就能发货；2、因疫情原因，南通方向人员不能进场，施工人员将尽量使用无锡本地工人；3、积极配合厂区有关防疫和安全规定，做好进场报备和核酸检测，每天班前进行体温测量，佩戴好口罩并进行班前施工安全交底；4、彩钢换置估计还有两天屋面铺盖基本完成，能具备夹具支架施工条件。5、本月27日前完成所有组件安装。 <p>监理单位</p> <ol style="list-style-type: none">1、根据现场施工情况和总包制定的施工进度计划，施工进度已经相对滞后，距离计划还有16天时间，光伏这一块都一点没动，希望抓紧时间组织支架、人员进场，并做好当日施工进度完成情况和明日准备完成的施工进度内容，未完的第二天补上，做到心里有底；2、安全这一块从不服从到习惯了安全工具使用，说明只要管理了就没有不能管好的，但还需要我们管理人员继续努力，管理一松懈，工人就马虎，所			

以要我们管理人员不断提醒鞭策。

3、原来的彩钢屋脊有止水折边的，这回换新的也必须有，因为屋脊宽坡度少，大雨暴雨很可能发生倒流，止水折边是必须。

4、彩钢面的油漆有磨损的要及时修补，必须具备室外防腐功能的油漆，颜色要相似。

5、材料与组件吊装不得集中堆放，上屋后要及时分散。

6、组件搬运必须两人抬搭，禁止单人背扛等搬运。

7、组件安装不得手撑、脚踏、人坐，不得堆放夹具电动工具等物品。

业主单位

1、要迅速组织人员进场，先抽调几位在无锡的熟练工到位，小工本地人才市场找，最好现有的活找本地人干。

2、过路的电缆管可以开挖，不合实际的电缆井要优化处理。

3、钢结构加固支撑件要尽快到场，加固要尽快实施，不要等到装组件了加固还没有开始。

4、电缆、并网柜要催促厂家发货，还有 16 天时间说过去就过去了。

5、16号是二十大召开时间，安全生产是重中之重，管理人员要多辛苦一点，确保安全生产正常。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	

