

工地会议纪要

工程名称：国能无锡环保科技有限公司分布式发电项目



会议地点	项目现场办公室	会议时间	2022.10.21
参会单位 (签到表附后)	建设单位：国能无锡环保科技有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：国能龙源环保南京有限公司		
主持人	胡学东	整理记录	胡学东
本次会议是本项目的第三次工地会议，会议由监理单位胡学东主持，主要内容如下： 一、参加例会人员 详见附件1 签到表 二、会议内容 承包单位 1、新工人已经来无锡，明天已经第三天，三天三检后可进场施工，目前正在住处进行夹具组合； 2、电缆明天能到货，电缆沟也具备开挖条件； 3、二号屋面组件不符合要求的我们将认真整改； 4、彩钢屋面铺盖已基本完成，工人进场后准备夹具支架施工； 5、室内加固待材料到了以后将立即施工。 监理单位 1、根据现场施工情况和总包制定的施工进度计划，施工进度已经相对滞后，距离计划还有9天时间，疫情吃紧，工程可以全面铺开了，需要多少工人要早点计划； 2、彩钢屋脊要南北成一线，所有外露螺帽、洞孔、接口必须用密封胶处理，油漆有磨损的要及时修补。 3、天沟接口必须有不少于2CM叠放，且必须全部有胶，而非先叠放后打胶，落水口位置要准确、牢固。			

4、靠墙防水待天沟做完后及时恢复，要粘合牢固，无缝隙。接口也要同时处理以防渗漏。

5、光伏支架基础符合要求，组件安装同排相邻组件间平整度不得大于2MM，不同排组件平整度不得大于20MM。

6、组件MC4插口连接时要紧密，相插时要听到“叭”响声，固定时要在淋不到雨的部位。

7、安全这一块还不能放松，还需要我们管理人员继续努力，特别是吊装和临时用、材料与组件吊装不得集中堆放，上屋后要及时分散。

8、组件搬运必须两人抬搭，禁止单人背扛等搬运、组件安装不得手撑、脚踏、人坐，不得堆放夹具电动工具等物品防止玻璃面板划伤，组件背板不得朝阳光暴晒。

业主单位

1、离月底时间不多了，彩钢屋面要抓紧施工，各工种要全面铺开，施工人数要增加，二号屋面基础都不垂直，组件还有朝北的都必须整改。

2、过路的电缆管可以先开挖施工，要注意地下管线，不要用机械开挖。

3、钢结构加固支撑件要尽快到场，加固要尽快实施，材料构配件还有没有缺少什么的。

4、电缆要催促厂家发货，并网柜、逆变器要开箱检查，不要到安装时缺这缺那的。

5、目前吊装安全生产是重中之重，管理人员要多辛苦一点，确保安全生产正常，临时用电漏电保护要经常检查。

6、桥架穿墙屋面施工要拉生命线，位置走向心里要有底，并网柜部位是否要开挖，电缆能否穿得进去都要考虑。

7、并网柜安装、终端连接需要停电的要抓紧申请，以便早日安排。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	

会议签到表

[illegible]