

会议纪要

编号: LKWH-ZHJL-HYJY-001

工程名称: 兰考万华禾香板业 8.75MW 屋顶分布式光伏发电项目

会议地点	办公室	会议时间	2023 年 02 月 14 日 08:30
------	-----	------	------------------------

会议主持人 沈建榕、陶臻标

会议主题: 关于节后复工进度会议

建设单位:

- 1、请施工单位介绍一下开工至年前停工施工进度。
- 2、组件缺陷处理原则(缺陷合格组件优先上混泥土屋面安装、缺陷不合格不上屋面(不合格: 77 片))。
- 3、未到场组件于本周发货为 258 片。
- 4、兰考万华项目因疫情、组件检测等因素造成延期, 延期报告尽快编写出来于本周日交于监理方及我单位审核, 审核通过后上报于公司。
- 5、接入批复到目前为止存在什么问题。
- 6、调度协议是与县公司(电网)签署还是与市公司签署。
- 7、施工计划要按 3 月 15 日进行安排(3 月 15 日施工完成、4 月 30 日必须并网发电)。

监理单位:

- 1、施工方需要排列施工进度计划表。
- 2、复工后提交后续材料到货计划。
- 3、合同工期:全容量并网发电日期: 2023 年 1 月 2 日前

竣工移交日期: 223 年 2 月 2 日前

工程开工令: 222 年 10 月 15 日、年后复工令: 2023 年 2 月 6 日

目前现场进度工期与合同约定日期存在偏差，请施工单位提交工程工期偏差说明报告。

- 4、组织项目部人员对现场复工安全检查、施工人员安全交底培训等工作。
- 5、每道工序完成后我方验收，待我方验收通过后方可进行下一道工序（资料也需同步进行）。

施工单位：

- 1、材料到货情况：支架、逆变器、交流汇流箱、直流电缆、交流电缆、低压并网柜、高压并网柜、桥架、接地扁铁、箱变及一二次预制舱全部到场 。
- 2、屋面安装情况：现场支架安装完成 95%、组件安装完成 95%、桥架安装完成 80%、切草间剩余 400 块组件未安装，办公楼、宿舍、食堂支架及组件、桥架未安装。
- 3、土建部分：箱变基础施工完成 90%，剩余工作：接地装置施工、外墙粉刷、外部爬梯。破路开挖施工方案已跟万华板业各部门确定，施工日期约为 10 天（2023 年 2 月 12 日—2023 年 2 月 21 日完成）。
- 4、 接入方案需要完善后，重新提交电网审核。
- 5、调度协议是与市公司（电网）签订。
- 3、并网验收是由县公司主导，市公司参与。

后附会议签到表

主送单位	兰考万华道生新能源有限公司		
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.02.14

会议签到表

会议名称	年信第2河底会议		
会议时间	2023年02月14日		
会议地点	办公室(办公楼)		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王世松	包机	13880559649
2	陈玲	道生	1501264236
3	王泽山	东臣泰	18867535783
4	王森	王陵了	18174004629
5	李肖铭	东臣泰	15926667731
6	张清	东臣泰	18912881115
7	陈剑波	东臣泰	13774073907
8	王树引	正行	18197193441
9	刘元仓	东臣泰	13909780082
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			