

会议纪要

编号: LKWH-ZHJL-HYJY-007

工程名称: 兰考万华禾香板业 8.75MWp 屋顶分布式光伏发电项目

会议地点	办 公 室	会议时间	2023 年 03 月 24日下午 15:00
会议主持人	王 道 春		
会议主题： 监理周例会			
一、会议主要内容 1、本周工作完成情况： (1) 屋面低压交流电缆全部敷设完成。 (2) 屋面逆变器全部安装完成，地面剩余13台逆变器及汇流箱， 安装6台。 (3) 成品库、贴面车间检修通道安装完成。 (4) 贴面车间、主车间、废料间清洗水管道安装完成，除引下部分未安装。 (5) 高压一次及二次试验全部完成。 (6) 外部进展：①调度命名文件已经取得。②调控云资料已上传正在审核，IP地址正在分配中。③调度协议所需资料已经完成，等待模板编辑后在投运前签订④外部光缆光端机已经调通，已经正常通讯。⑤光差改造及故障解列事宜正常进行中。⑥后台调试正在进行中，调度系统调试等待UP分配后进场调试。 2、下周工作安排： (1) 地面剩余逆变器及汇流箱全部安装及接线完成。 (2) 厂房及引下部分桥架盖板全部安装完成。 (3) 检修通道全部安装完成。 (4) 清洗水管道全部安装完成，管道试压。 (5) 停电拼接改造高压低压并网柜。 3、本周现场问题： (1) 在巡视贴面车间时发现施工人员在现场施工时未佩戴安全帽。 (2) 巡视二次舱时发现二次舱右侧因厂里施工人员施工时造成接地扁铁镀锌层造成一定的破坏。			

(3) 经过巡视削片车间低压电缆敷设，发现排水沟电缆支架未经过除锈防腐等工作。

二、会议措施

1、根据本项目的安全管理规定所有施工人员在施工现场必须佩戴安全帽。考虑到贵单位管理存在缺陷，对贵单位进行罚款。按照相关规定，贵单位将被罚款500元人民币。希望认真对待安全管理，加强对施工人员的监管，遵守规章制度，不再出现此类问题。

2、此问题影响了设备的接地性能，可能会对设备的安全性产生影响。因此，我们要求待厂里施工完成后尽快修复破坏的接地扁铁镀锌层。

3、对排水沟电缆支架进行彻底的除锈防腐处理，确保其能够耐久，稳定的承受电缆重量和外部环境的影响。

三、会议总结：

1、本次会议主要内容是对本周工作完成情况的汇报以及下周工作安排的讨论。

2、督促施工人员遵守安全规定，加强对施工现场的监管，提高施工质量和效率。

3、及时修复厂里施工人员造成接地扁铁镀锌层损坏、排水沟电缆支架生锈等。

4、确保项目进展安全、顺利、高效完成。

后附会议签到表

主送单位	兰考万华道生新能源有限公司	
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2023.03.24



会议签到表

会议名称	监理例会		
会议时间	办公室 2023.3.24 15:00		
会议地点	办公室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王道春	正衡	18114004629
2	王相明	正衡	18197193441
3	陈剑波	东臣泰	13774073907
4	陈雨欣	东臣泰	13677059017
5	刘元全	东臣泰	13909780482
6	王清江	东臣泰	18867535753
7	张涛	东臣泰	18972881775
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			