

会 议 纪 要

编号: LKWH-ZHJL-HYJY-002

工程名称: 兰考万华禾香板业 8.75MW 屋顶分布式光伏发电项目



会议地点	办 公 室	会议时间	2023 年 02 月 17 日 下午 15:00
会议主持人	王 道 春		
会议主题：监理例会			
建设单位：			
1、提前做好停电计划并做好低压并网柜接入方案。			
2、未到场组件将于下周三进场，并安排安装人员尽快安装。			
3、不合格组件请施工单位提前联系好运输单位（并于下周三前完成打包工作）。			
4、二次接线电缆尽快确定具体发货时间。			
5、现早晨天气寒冷，屋面结有霜冻让施工人员穿防滑鞋才能上屋面进行施工作业。			
监理单位：			
1、请施工单位汇报一下本周工作情况。			
2、现场施工人员具体人数。			
3、汇报一下下周具体工作计划。			
4、做好接线头的保护工作。并明确一下混凝土屋面支架到货时间。			
5、发现有个别施工人未佩戴安全帽，必须要求现场人员佩戴安全帽，若再次发现，将进行罚款（并尽快完成安全培训工作）。			
6、混凝土屋面支架具体什么时候能进场。			
7、工程资料望能尽快报审、延期报告尽快完成。			

施工单位：

1、本周施工内容：

(1) 已完成直流电缆敷设 1*4 的屋面（成品库车间、贴面车间、切草车间、秸秆棚车间、五金仓库）。

(2) 接地扁铁已经完成 1000 根，现打孔机出现问题正在维修中。

(3) 土建部分：破路开挖共 11 处目前已经完成大路部分并埋管回填。

2、目前施工人员 12 人，混凝土屋面支架部分已经发货。

3、本周二安全检查已经整改完成除刨片车间脚手架。

4、不合格组件已经挑选完成并集中堆放。

5、高压施工队伍已联系好并确定到场时间，于 3 月初申报停电计划。

6、下周工作安排：

(1) 剩余所有屋面直流电缆 1*4 放线完成。

(2) 完成剩余未破路开挖路段并浇筑。

7、二次接线电缆于下周二确定具体到货时间。

后附会议签到表

主送单位	兰考万华道生新能源有限公司		
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.02.17

会议签到表



会议名称	监工例会		
会议时间	2023年2月17日 下午 15:00		
会议地点	办公室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	文七林	通生	13880559649
2	刘臻林	通生	1501264226
3	陈剑强	东臣泰	13776071907
4	王海和	东臣泰	18867535753
5	王通春	通生	18174004629
6	张涛	东臣泰	18912881115
7	苏瑞铭	东臣泰	15926667731
8	王劲	正新	15155689665
9	王相引	正新	18197193401
10	刘元宝	东臣泰	18797009347
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			