

会议纪要

编号: LKWH-ZHJL-HYJY-003

工程名称: 兰考万华禾香板业 8.75MW 屋顶分布式光伏发电项目 签发:

会议地点	办公室	会议时间	2023 年 02 月 24 日下午 15:00
会议主持人	王道春		
会议主题: 监理周例会			
建设单位: 1、汇报一下站外情况。 2、现施工人员具体人数。 3、今日进场组件从检测到安装阶段不要造成人为损坏。 4、高压、低压合同尽快签订完成。 监理单位: 1、请施工单位汇报一下本周工作情况。(屋面电气施工、土建施工、外部手续开展) 2、请施工单位汇报一下下周工作情况。侧重点为3月15日倒排现场各工序施工完成节点 3、组件、支架及隐蔽工程安装完成后提验收申请、材料到场及时报验,我方验收合格后方可进入下一道工序进行施工。 4、安全技术交底工作到目前为止还未完成,需尽快完成,并统计好目前现场所有施工人数形成清单留存。 5、高空作业必须正确系安全带,必须要求现场人员佩戴安全帽。			

施工单位:

1、本周施工内容:

(1) 厂房 4 平方直流电缆敷设已全部完成、厂房屋面桥架已全部安装完成, 桥架引下已完成 5 个, 土建部分及开挖路及浇筑月底全部结束。

(2) 调度设备采购完成, 预计下周发货, 二次电缆预计下周二发货、水泥屋面支架已发货, 近日可到场。

(3) 接入方案方案修改, 正在与厂家沟通。光缆已敷设至变电站大门, 正在按计划 进站施工融纤。

2、下周施工内容:

(1) 高压施工已做报价, 正在商谈合同细节, 预计下周完成合同签订工作。

(2) 低压部分: 制作 MC4 接头, 安装逆变器及交流汇流箱, 剩余 3 个混凝土屋面

支架及组件安装。

(3) 开始进行水沟部分电缆支撑制作。

(4) 完成土建破路开挖回填等工作

3、外部情况汇报

(1) 接入方案修改中, 下周 3 之前完成再次上报。

(2) 外线光缆敷设等待专用光缆, 预计下周进行接头熔接。

(3) 进站光缆本周四已经进站勘察, 等待光缆到位后开票进行施工, 预计下周完成。

(4) 光差保护图纸正在进行中, 保护装置已经确定为许继, 等待许继确认保护装置

是否改造成功, 许继厂家正在跟设计核对。同时许继也与进线柜厂家进线对接, 确认 本站改造图纸。预计下周三之前完成。

(5) 停电计划：等待图纸完成后开始进行停电计划的报批手续，同时对接万华厂区，

提前协调，确定好停电时间。

(6) 高压施工报价已出，正在进线合同的商谈，等待光差改造的施工合同做合并合同处理。

4、现场施工人员 16 人、当地 4 人，下周进场 4 人 共计：24 人。

注：①今日到场剩余光伏组件并完成检测工作

②缺少逆变器支架

主送单位	兰考万华道生新能源有限公司		
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.02.24

会议签到表

会议名称	监工例会		
会议时间	2023年2月24日 15:00		
会议地点	办公室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	1 王心彬	通生	13850559649
2	陶臻标	通生	1501264231
3	王学江	东臣泰	18867535753
4	王真春	正信	18174004629
5	张涛	东臣泰	18972881715
6	苏胤铭	东臣泰	15926667731
7	王相引	正信	18197193401
8	王励	东臣泰	15155689665
9	刘元宝	东臣泰	18797009347
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

