

会议纪要

编号: LKWH-ZHJL-HYJY-004

工程名称: 兰考万华禾香板业 8.75MW 屋顶分布式光伏发电项目 签发:

会议地点	办 公 室	会议时间	2023年 03月 03 日下午 15:00
会议主持人	王 道 春		
会议主题： 监理周例会			

一、会议主要内容

1、本周工作完成情况:

- (1) 厂房屋面4平方直流电缆全部敷设完成。
- (2) 厂房屋面桥架安装全部完成。
- (3) 桥架引下部分安装完成。
- (4) 调度设备安装完成, 二次电缆已发货, 预计明日到场。
- (5) 接入方案: 电网无异议, 影响不大, 正在跟厂家沟通。
- (6) 外线光缆已敷设至变电站大门, 正在报计划开工作票准备进站施工融纤。站内光纤已完成敷设及融纤工作。
- (7) 高压作业队伍已进场踏勘。

2、下周工作安排:

- (1) 高压施工: 周末开始进行高压电缆敷设、终端制作等。
- (2) 二次厂家明日进场进行设备安装、接线调试等工作。
- (3) 屋面低压部分: ①完成所有逆变器、汇流箱支架安装工作。②完成所有屋面逆变器、汇流箱安装工作。③完成所有屋面汇流箱、逆变器接线工作。
- (4) 走水沟部分电缆支撑制作。
- (5) 土建: ①下周末完成剩余线缆道路开挖、回填工作。②完成各设备基础内部电缆支撑。③完成各设备基础二次抹灰、消缺等工作。④完成设备基础上下爬梯安装工作

3、本周现场问题:

- (1) 在施工现场禁止吸烟。同时抽烟存在安全隐患, 可能导致火灾等事故的发生。要求在施工现场所有施工人员禁止吸烟, 如有再次发现将进行罚款处理。
- (2) 进入施工现场必须正确佩戴安全帽, 高空作业时必须正确系安全带、临时用电必须采用三级配电系统、及二级漏电保护系统。

(3) 所有工程资料到目前为止，未进行报审，存在施工与资料不同步情况。

(4) 组件安装过程中存在野蛮施工现象，不注意成品保护。

二、会议措施

1、现场未安装的逆变器支架所缺材料已经通知厂家发货。下周完成所有支架、设备安装工作

2、上周提出的本周工作计划与现场施工安排不符，以后报计划要与实际施工进度相符合。

3、按照3月15日机械完工节点倒排计划，3月20日将进行屋面验收工作

三、会议总结：

1、材料未及时进场、人员数量不够导致本周工程进度滞后。

2、3月15日站内机械完工，3月20日所有屋面进行一次验收（除清洗系统、检修通道）。

3、外部工作开展：暂不影响整体进度，处于可控状态

4、总结：①下周基本完成所有土建剩余工作 ②完成屋面设备接线、调试工作③完成交、直流线缆敷设及接线共，满足站内并网要求。

后附会议签到表

主送单位	兰考万华道生新能源有限公司		
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.03.03

会议签到表

会议名称	监工例会		
会议时间	2023年3月3日 15:00		
会议地点	办公室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王大伟	通生	13880559649
2	陶禄林	道生	1501264256
3	王通春	通生	18174004629
4	王清江	东臣泰	18867535753
5	苏胤铭	东臣泰	15926667731
6	王劲	正衡	15155689665
7	王相列	正衡	18197193401
8	张涛	东臣泰	18972881175
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			