

会议纪要

编号: LKWH-ZHJL-HYJY-005

工程名称: 兰考万华禾香板业 8.75MWp 屋顶分布式光伏发电项目 签发: 兰考万华禾香板业 8.75MWp 屋顶分布式光伏发电项目

会议地点	办公室	会议时间	2023年03月10日下午15:00
会议主持人	王道春		
会议主题: 监理周例会			
一、会议主要内容 1、本周工作完成情况: (1) 高压施工: 周末高压电缆敷设完成、终端制作等。 (2) 二次设备安装、接线调试等工作。 (3) 已完成屋面一期逆变器安装及屋面组串侧Mc4插头压接。 (4) 走水沟部分电缆支撑制作。 (5) 土建: ①周末完成剩余线缆道路开挖、回填工作。②完成各设备基础内部电缆支撑。③完成各设备基础二次抹灰、消缺等工作。④完成设备基础上下爬梯安装工作。 (6) 外网: 已经与万华板业协商完成并确定与3月26日停电, 将停电计划上报电网公司。 2、下周工作安排: (1) 低压交流电流接线全部完成。 (2) 检修通道、清洗系统施工人员进场施工。 (3) 交流汇流箱至并网柜交流电缆敷设全部完成。 3、本周现场问题: (1) 在巡视贴面车间时发现桥架与桥架连接处的接地跨接线断裂。 (2) 部分施工人员在施工现场未正确佩戴安全帽, 高空作业时未系安全带进行高空作业。电缆沟积水未及时清理。			

二、会议措施

- 1、如果再次发现施工现场施工人员未正确佩戴安全及高空作业未系安全带将进行罚款处理。
- 2、贴面车间桥架与桥架连接处的接地跨接线及时更换。以确保电缆桥架。
- 3、施工人员晚上加班前必须进行安全教育培训，才能推进施工过程的安全和正常运行。
- 4、对于电缆沟积水问题，应该积极采取措施加以清理，防止通讯和电力设备及正常运行、增加安全隐患。

三、会议总结：

- 1、落实项目进度计划要求，按照3月15日机械完工目标稳步推进。
- 2、组织部分施工人员进行晚上加班，合理投入人材机，确保按时完成。
- 3、配合停电计划并网柜改造工作，对各工作准备情况进行检查，确保万无一失。

后附会议签到表

主送单位	兰考万华道生新能源有限公司		
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.03.10

会议签到表

会议名称	监工例会		
会议时间	2023年03月10日 15:00 星期五		
会议地点	办公室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王心松	正泰	13880559649
2	苏胤铭	东臣泰	15926667731
3	张涛	东臣泰	18912881715
4	袁英春	东臣泰	13774006919
5	王超才	正泰	18197193411
6	王泽江	东臣泰	18867535753
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			