

会 议 纪 要

工程名称：兰考万华禾香板业 8.75MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：LKWH-ZHJL-HYJY006

会议地点	办 公 室	会议时间	2023 年 03 月 17日下午 15:00
会议主持人	王 道 春		
会议主题： 监理周例会			
一、会议主要内容			
1、本周工作完成情况：			
(1) 1#箱变、2#箱变、4#箱变低压交流电缆终端制作完成，成品库、切草间、1#秸秆棚、宿舍、办公楼、食堂低压交流电缆敷设及终端制作完成。485通讯电缆敷设完成。			
(2) 成品库，贴面，切草间屋面逆变器直流电缆及交流电缆接线完成。			
(3) 主车间至电源配电室敷设8根3*240低压交流电缆。			
(4) 高压电缆敷设及终端制作全部完成，二次电缆敷设及接线完成。通讯光缆敷设及容纤全部完成。			
(5) 正泰自动化厂家调试人员已进场调试。			
(6) 清洗管道到货，成品库清洗水管道安装完成。			
(7) 格栅板吊装至各屋面，成品库屋面检修通道安装完成			
(8) 外网进展：①光缆施工进站已完成。等待测试出具报告。②停电计划已经上报，施工方案及相关工作准备中。③调度命名已下发，调度协议资料准备已完成。正在沟通下一步流程。④新增的故障解列事宜确认，图纸、材料已确认。⑤正在沟通IP下发及方式单事宜。			
2、下周工作安排：			
(1) 低压交流电缆敷设及终端制作全部完成，485通讯电缆敷设及接线全部完成。			
(2) 逆变器及汇流箱安装及终端制作完成。			
(3) 安装桥架盖板。			
(4) 自动化后台调试完成。			
(5) 一次试验及保护试验完成。			
3、本周现场问题：			
(1) 在巡视主车间引下桥架时发现引下桥架支架生锈且未做除锈、防腐等工作。			
(2) 巡视材料堆放区域（仓库）时发现清洗系统施工队伍个别人员未佩戴安全帽。			

(3) 施工单位未对晚上加班人员进行安全培训教育，存在安全隐患。

二、会议措施

1、为了保障施工现场的秩序和安全，已要求施工单位严格要求所有施工人员在施工期间佩戴安全帽，确保施工现场的安全。同时，如今后发现施工人员未佩戴安全施工，将视情节严重程度给予相应处罚。

2、避免产生安全事故，请施工单位立即组织对晚上加班人员进行安全培训教育内容包括：（1）施工现场安全规定和注意事项。（2）施工机械设备操作注意事项和安全防护措施。（3）施工作业区域的安全管理和防护措施。（4）天气变化对施工的安全影响及防范措施。（5）突发事件的处置和应急措施。

3、主车间引下桥架支架生锈问题于本周下发通知单要求施工单位立即采取措施进行除锈、防腐工作，并保证安装的引下桥架支架符合设计要求及相关规范标准。

三、会议总结：

1、本次会议主要内容是对本周工作完成情况的汇报以及下周工作安排的讨论。

2、其中涉及工作的进度、安装、调试、敷设等方面的问题和计划。另外，会议还讨论了本周现场存在的问题，包括引下桥架支架生锈、部分施工人员未佩戴安全帽、晚上加班人员未进行安全培训教育等。

3、为了解决这些问题，会议提出了相应的措施，包括要求施工单位对所有施工人员严格要求在施工期间佩戴安全帽，组织晚上加班人员进行安全培训教育，采取措施处理引下桥架支架生锈等问题。

4、通过本次会议，保证了施工现场的安全和工作的稳步推进。

后附会议签到表

主送单位	兰考万华道生新能源有限公司		
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.03.17



会议签到表

会议名称	临理例会		
会议时间	2023年3月17日 15:00		
会议地点	办公室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王超	东臣泰	13880559649
2	陈雨欣	东臣泰	13677831417
3	袁某喜	东臣泰	13774006919
4	张清	东臣泰	18712881115
5	王超	东臣泰	18197193441
6	王超	东臣泰	18867535753
7	苏胤铭	东臣泰	15926667731
8	王超	东臣泰	18174004629
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			